



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. **2018003/D**

„Rekonstrukce vybraných alejí na Frýdlantsku – III/03511, II/291“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná: Pr 86 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „objednatel“

a

JIB s.r.o.

se sídlem U Parku 2242, Brandýs nad Labem, 25001

IČ: 28969472

DIČ: CZ28969472

zastoupená/ý: Jindřichem Bursíkem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý: C 156699 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:



I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.1.2018 „Smlouvu o dílo“ na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Frýdlantsku – III/03511, II/291“ registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002518 zadané objednatelem jako zadavatelem (dále jen „veřejná zakázka“).

1. V čl. IV (Čas a místo plnění) byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností:

- Kácení, odstranění náletů – předpoklad – 11-12/2017
- Ošetření stromů – předpoklad 11-12/2017, případně 3-4/2018
- Výsadba stromů – předpoklad zahájení 3-4/2018
- Ukončení prací - nejpozději do 15.6.2018
- Následná péče: po dobu 3 let od protokolárního předání provedeného díla (po dokončení kácení, odstranění náletu, ošetření a výsadbě dřevin) – podrobnosti uvedeny v PD

2. Tato „Smlouva o dílo“ byla z objektivních důvodů pozdějšího ukončení veřejné zakázky podepsána až dne 12.1.2018 a uvedené termíny tím byly překonány.

3. Dílo započalo předáním staveniště ze strany investora zhotoviteli dne 23.2.2018.

4. Z důvodu požadavku poskytovatele dotace je třeba uvést ve Smlouvě o dílo konkrétní datum ukončení následné péče, použitá formulace „*po dobu 3 let od protokolárního předání provedeného díla*“ není dostačující.

5. V čl. XI (Zástupci smluvních stran) byli stanoveni tito zástupci smluvních stran:

bod 1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:

- Blanka Šimůnková, vedoucí odd. dotací KSSLK, [REDACTED]

- ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – výkon autorského dozoru při realizaci díla, [REDACTED]

6. Z důvodu personální změny v ARR, kdy zde Ing. František Balek ukončil pracovní poměr, se jeho osoba na pozici autorského dozoru tímto dodatkem ruší a nahrazuje Ing.Milenou Portlovou.

II. Změna smlouvy

1. Termíny stanovené v čl. IV. Smlouvy o dílo se mění takto:

- Kácení, odstranění náletů – 02-03/2018
- Ošetření stromů – 03-05/2018
- Výsadba stromů – předpoklad 04-05/2018



- Ukončení prací - nejpozději do 15.6.2018
- Následná péče: po dobu 3 let od ukončení prací, tj. do 15.6.2021

2. Zástupci smluvních stran v čl.XI se mění takto:

- Blanka Šimůnková, vedoucí oddělení dotací KSSLK,
[REDACTED]
- ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4,
460 01 Liberec, Liberec IV-Perštýn, výkon autorského dozoru při realizaci díla:
Ing. Petr Dobrovský, [REDACTED]
a Ing.Milena Portlová [REDACTED]

III. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu o dílo a tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číselovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti v den podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

Objednatel:

V Jablonci nad Nisou

Dne

Zhotovitel:

V Brandýse nad Labem

Dne

.....
Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Jindřich Bursík, jednatel

JIB s.r.o.