



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SDL/OZZL/143/17

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. Etapa

(reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002768)

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ve věcech
smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, klimes@kraj-jihocesky.cz, Ing. Šárka
Máchová, machovas@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor
investora (TDI)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Luboš Pícha
Sídlo: Krasejovka 11, 370 07 České Budějovice
IČ: 60872535
DIČ: CZ6708181062
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném ž.ú. České Budějovice, ev. č. 330101-51031-00, č.j. Ž-
01/04/04640

bankovní spojení: č.ú.: 257692866/0300 vedený u ČSOB České Budějovice a.s.,

Jednající ve věcech smluvních: Luboš Pícha

Jednající ve věcech technických: Luboš Pícha

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/143/17 byl požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“), jako dotační agentury pro OPŽP pro osu 4 a následně vyvolaná změna v řešení projektu z důvodu aktuálních možností OPŽP a situace na lokalitě.

Jedná se o nutnost úpravy řešení východního břehu stávající tůně č. 1 (největší), kde s ohledem na potřebu kácení vzrostlých dubů a malé efektivnosti řešení svahování tůně (dle původních požadavků AOPK – metodiky pro tůně), je nutné změnit řešení a navrhnout vytvoření náhradní (nové tůně) západně od stávající tůně č. 1, která zároveň propojí mělkými průlehy dvě původní tůně vlevo od přístupové komunikace.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/143/17** uzavřené mezi Jihočeským krajem a Lubošem Píchou ze dne 28. 7. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek III. Doba plnění, bod 3.2. smlouvy se mění takto:

3.2. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit zhotoviteli maximální dobu plnění nejpozději do **30.11.2018.**

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/143/17 na svém zasedání konaném dne 8.3.2018, usnesením č. 261/2018/RK-35.

V Českých Budějovicích

V Č. BUDĚJOVICÍCH

dne 21.3.2018

dne 8.3.2018

Za objednatele
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka



Za zhotovitele
Luboš Pícha

Luboš Pícha
stavební a zemní
Krasejovka 11
370 07 České Budějovice
IČ 60872535 DIČ CZ67