



Smlouva o dílo – dodatek č. 1 č. j. 0279/2016/OI_OddI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupené Jiřím Mittelbachem, jednatelem
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, jednatel, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarištan, jednatel, [REDACTED]

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Smluvní strany konstatují, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti dodržování technologických postupů, stanovených společností RHEIZINK ČR, s.r.o. se prodlužuje termín dokončení díla.

Změna čl. 3 SoD - Doba plnění:

Odstavec 3.1 ve znění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: 7/2016 na základě výzvy objednatele

3.1.2. Termín dokončení díla: 10/2016

se nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení díla: 12. 7. 2016

3.1.2. Termín dokončení díla: 14. 11. 2016

Protokolární předání staveniště po ukončení realizace díla proběhne nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení předávacího a převjímacího řízení.

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.20. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 568/RMČ/2016 ze dne 24. 10. 2016.

V Praze dne: 31-10-2016

V Praze dne: 31-10-2016



za zhotovitele