

Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě (Smlouva o dílo) č. 03PT-002903

dále jen „dodatek“ uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: generálním ředitelem
ve věci této zakázky: ředitelem Závodu Brno
bankovní spojení:
IČ: **65993390**
DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„RS PP – Morava 2015“**
s vedoucím účastníkem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIČ: CZ 42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
vedoucí konsorcia – společnosti **„RS PP – Morava 2015“**

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private
Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967.
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD
LIMITED-organizační složka se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1,
zastoupenou: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia – společnosti **„RS PP – Morava 2015“**

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48588733, DIČ: CZ 48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
člen konsorcia – společnosti **„RS PP – Morava 2015“**

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným: _____ na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: _____ na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) ze dne 3. 3. 2017 vedené objednatelem pod č. 03PT-002903

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna postupu projekční přípravy na připravované investiční akci „I/43 Letovice – Rozhraní, DSP, IČ k SP“, změna členění ceny díla a změna doby plnění.

A) Popis a zdůvodnění změny postupu projekční přípravy:

Dle uzavřené prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. 03PT-002903 ze dne 3. 3. 2017 je rozsah zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti k získání stavebního povolení vymezen provozním staničením silnice I/43 v km 40,291-44,336.

Smluvní strany konstatovaly, že v průběhu zpracování díla došlo k objektivně nepředvídaným okolnostem, které brání řádnému dokončení díla v původním celistvém rozsahu. Jedná se o negativní stanoviska dotčených orgánů – Obce Skrchov a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy a dále i dalších dílčích okolností.

S ohledem na to, že tyto okolnosti mají vliv na koncepci řešení stavby navrženou v dokumentaci pro územní rozhodnutí a s ohledem na nové skutečnosti v území, smluvní strany se dohodly na následujícím:

Rozsah zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti bude upraven, a to rozdělením původně celistvého úseku na dílčí úseky dle možností aktuální projekční přípravy takto:

Úsek I. „Letovice“ – od Letovic po osadu Borová, staničení v km 0,735 – 2,570

Úsek II. „Borová“ – úsek u osady Borová, staničení v km 2,570 – 3,140

Úsek III. „Skrchov“ – úsek od Borové po Stvolovou, staničení v km 3,140 – 4,440

Úsek IV. „Stvolová“ – úsek od Stvolové po Rozhraní, staničení v km 4,440 – 4,780

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění článku II. Cena díla a změně Článku III. Doba a místo plnění prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) ze dne 3. 3. 2017 vedené objednatelem pod č. 03PT-002903 tato:

B) Popis a zdůvodnění změny členění ceny díla:

S ohledem na změnu postupu projekční přípravy se původní znění článku II. Cena díla, odstavec 1. ruší a nahrazuje takto:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- za projektové práce (DSP) ve výši:
bez DPH: 4 243 800,- Kč
DPH: 891 198,- Kč
včetně DPH 5 134 998,- Kč
- za inženýrskou činnost k SP ve výši:
bez DPH: 1 482 600,- Kč
DPH: 311 346,- Kč
včetně DPH: 1 793 946,- Kč

Celková cena za dílo tak činí:

bez DPH: 5 726 400,-Kč
DPH: 1 202 544,- Kč
včetně DPH: 6 928 944,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 prováděcí smlouvy č. 03PT-002903 ze dne 3. 3. 2017.

Rozdělením celistvého úseku na dílčí úseky dle jim příslušejících stavebních nákladů (SN):

Projektové práce (DSP):

Úsek:	I "Letovice"	II "Borová"	III "Skrchov"	IV "Stvolová"
% SN úseku	47,36%	16,41%	26,67%	9,56%
celkem bez DPH:	4 243 800 Kč			
dle úseků bez DPH:	2 009 864 Kč	696 408 Kč	1 131 821 Kč	405 707 Kč
DPH v sazbě 21%	422 071 Kč	146 246 Kč	237 682 Kč	85 199 Kč
dle úseků včetně DPH:	2 431 935 Kč	842 654 Kč	1 369 503 Kč	490 906 Kč

Inženýrská činnost k SP:

Úsek:	I "Letovice"	II "Borová"	III "Skrchov"	IV "Stvolová"
% SN úseku	47,36%	16,41%	26,67%	9,56%
celkem bez DPH:	1 482 600			
dle úseků bez DPH:	702 159	243 295	395 409	141 737
DPH v sazbě 21%	147 453	51 092	83 036	29 765
dle úseků včetně DPH:	849 612	294 387	478 445	171 502

C) Popis a zdůvodnění změny doby plnění

Původní znění článku III. Doba a místo plnění, odstavec 1. se s ohledem na Oznámení o přerušení provádění služeb ze strany zhotovitele ze dne 15. 11. 2017 ruší a nahrazuje se takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění pro jednotlivé dílčí úseky I, II, III a IV následujícím způsobem:
zahájení prací: dle specifikace etap bez zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele
ukončení prací: dle specifikace etap
specifikace případných etap:

koncept DSP včetně souvisejících průzkumů

Úsek I. „Letovice“

- do 2 měsíců od pokynu zadavatele zahájení prací, nejdříve však od zajištění dokladové části ke změně ÚR Úseku I.

Úsek II. „Borová“

- do 5 měsíců od pokynu zadavatele k zahájení prací, nejdříve však od zajištění doplňkového IG a HG průzkumu ze strany objednatele a dořešení problematiky SO 205 Podchod pro pěší v km 3,209
 - o kladné vyjádření KÚ JMK OVD a obce Skrchov k postupu a financování SO
 - o podrobný hydrogeologický průzkum

Úsek III. „Skrchov“

- do 30 dnů od pokynu zadavatele k zahájení prací

Úsek IV. „Stvolová“

- do 2 měsíců od pokynu zadavatele zahájení prací, nejdříve však od zajištění dokladové části ke změně ÚR Úseku IV.

podklady pro Záborový elaborát

- do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby zadavatelem na výrobním výboru

čistopis DSP

- do 2 měsíců od protokolárního předání všech připomínek zadavatele ke konceptu DSP,

IČ k SP

- do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

podání žádosti o vydání všech stavebních povolení

- do 3 měsíců od předání kompletních majetkoprávních podkladů objednatelem

technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení

- v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního pravomocného stavebního povolení)

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

3. Ostatní části prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) vedené objednatelem pod č. 03PT-002903 zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Brně dne 20 -03- 2018

V Ostravě dne - 2 -03- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí člen konsorcia „RS PP – Morava 2015“

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: _____

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Datum: _____