

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2293/2016

č. zhotovitele: 142016

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený:

Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/7/ZM/2014 za dne 11.12.2014

IČ:

bank. spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Atelier R A W s. r. o.

zastoupený

Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti

Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti

Domažlická 12, 612 00 Brno

IČ:

28299442

DIČ:

bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Opakovaně dochází k prodloužení termínů předání projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, které není zaviněné zhotovitelem a při podpisu smlouvy bylo nepředvídatelné, a to zejména z důvodu složité časově náročné koordinace a součinnosti s ostatními investory rekonstrukcí a obnov inženýrských sítí na Karlově náměstí, kde finální verze této koncepce byla odsouhlasena investory rekonstrukcí a obnov inženýrských sítí dne 14.03.2018. Prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace je také způsobeno nutnou součinností při zpracovávání akustické studie dle výsledků měření hluku dopravy na Karlově náměstí s požadavky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV), která k předložené hlukové studii doposud nevydala stanovisko.

Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1.** se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:

Projektovou dokumentaci včetně zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby) **do 29.06.2018**“.

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 22.03.2018 svým usnesením č. 49/7/RM/2018.

V Třebíči dne 23.03.2018

za objednatele:

.....

Vladimír Malý
místostarosta

V Brně dne 23.03.2018

za zhotovitele:

.....

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
jednatel

.....

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla jednatel