



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



# Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1322/2014

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

adresa: **statutární město Karviná**  
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2016:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového  
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového  
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ 00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
pavel.lycka@karvina.cz  
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2 Zhotovitel

**Společnost "Stadion Karviná I"**

se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

### 1.3 Společník 1/Správce

**AWT Rekultivace a.s.**

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

technických: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod  
smluvních: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA, předseda představenstva  
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva  
IČ: 47 67 61 75  
DIČ: CZ47676175  
bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 5  
číslo účtu: 1000507113/3500  
e-mail: info@awt-rekultivace.cz



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Společník 2  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148  
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupena: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel společnosti  
IČ: 64 61 78 74  
DIČ: CZ64617874  
bankovní spojení: Reiffeisen Bank a.s.  
číslo účtu: 5025000376/5500  
e-mail: sekretariat@stamont-ps.cz

## STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1322/2014 (dále jen „Smlouva“) a následně Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7, jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část I. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 8 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 8“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily provedení vynucených víceprací, jak jsou zaznamenány ve změnových listech č. 029, 032, 052, 055, 056, 057, 060, 061, 065, 067, 071, 075, 077, 079, 080, 081, 082, 084, 087, TZ 009, TZ 010, TZ 011. Méněpráce byly zaneseny ve změnových listech č. 029, 055, TZ 009, TZ 011. Dle zhotovitele mělo provedení těchto víceprací (nutných pro řádné provedení díla) s ohledem na jejich náročnost a rozsah vliv na termín plnění v rozsahu 32 dnů.

S ohledem na uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č. 8 sjednávají, že v článku 5. Doba a místo plnění, odst. 5.4 Smlouvy se nahrazuje text „v termínu do 26.05.2016“ nově textem „v termínu do **27.06.2016**“. Nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8 je finanční časový harmonogram.

2.2 Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy o dílo ve znění jejich příloh, a to tak, že na základě změnového řízení dojde ke změně předmětu díla resp. upřesnění provádění díla, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 8 a k navýšení ceny díla o vynucené vícepráce ve výši + **5 324 297,40 Kč** bez DPH a snížení ceny díla o méněpráce ve výši – **600 331,57 Kč** bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 8. Cena díla se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o **4 723 965,83 Kč** bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání článku 6. Cena díla, odst. 6.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až 8 v tabulce, kdy nově text zní:

Část díla I.	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>CELKEM</b>	<b>143 877 331,67 Kč</b>	<b>30 214 239,65 Kč</b>	<b>174 091 571,32 Kč</b>

2.3 Tímto Dodatkem č. 8 se příloha č. 7 Smlouvy – Bankovní záruka za řádné provedení díla nahrazuje přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 8

2.4 Tímto Dodatkem č. 8 se příloha č. 3 Smlouvy – Finanční časový harmonogram nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 7 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 O uzavření Dodatku č. 8 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2442 dne 01.06.2016.
- 3.5 Přílohu Dodatku č. 8 a jeho nedílnou součást tvoří:
  1. Seznam víceprací a méněprací
  2. Harmonogram postupu prací
  3. Originál záruční listiny za řádné provedení díla – originál bude oddělen od smlouvy a bude v držení objednatele, ke smlouvě bude připojena kopie

V Karviné dne  
za objednatele

- 8. 06. 2016

V Havířově dne  
za zhotovitele

- 6. 06. 2016



.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
oprávněná k podpisu na základě pověření  
ze dne 04.01.2016

.....  
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva

.....  
Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel společnosti



STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
703 00 Ostrava-Vitkovice, Mostárenská 1140/4E  
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

## Příloha č. 1


### Seznam víceprací a méněprací

Číslo změnového listu	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
ZL 029	SO.03, SO.04, SO.10	Slaboproud	241 840,60	2 330 538,94	2 088 698,34
ZL 032	SO.04	Vyzdívky, prostory a vyrovnávky	0,00	954 888,38	954 888,38
ZL 052	SO.10	Podlahové vytápění	0,00	15 770,38	15 770,38
ZL 055	SO.10	MaR záměna dimenze ventilů	9 284,00	18 618,60	9 334,60
ZL 056	SO.04	Dilatace mezi objekty B - D	0,00	30 890,31	30 890,31
ZL 057	SO.10	Lehký obvodový plášť – výměry dle skutečnosti	0,00	776 586,36	776 586,36
ZL 060	SO.03	Lehký obvodový plášť – výměry dle skutečnosti	0,00	101 494,13	101 494,13
ZL 061	SO.04	Lehký obvodový plášť – výměry dle skutečnosti	0,00	277 340,52	277 340,52
ZL 065	SO.10	ÚT chybějící armatury a trojcestné ventily	0,00	17 190,91	17 190,91

ZL 067	SO.10	Budova C – sokl podlahy lité	0,00	54 704,84	54 704,84
ZL 071	SO.04	Stěny a příčky prosklené	0,00	36 166,31	36 166,31
ZL 075	SO.10	Žebřík Z59 a zábradlí Z59.1	0,00	8 190,17	8 190,17
ZL 077	SO.10	Silnoproudá elektroinstalace	0,00	24 836,66	24 836,66
ZL 079	SO.10	Budova C – podhledy 2. NP byty, podhledy exteriér	0,00	98 794,55	98 794,55
ZL 080	SO.10	Oplechování vnitřních prvků	0,00	88 286,00	88 286,00
ZL 081	SO.10	Zábradlí točité schodiště	0,00	5 186,16	5 186,16
ZL 082	SO.10	Budova C – přemístění hydrantu	0,00	5 587,99	5 587,99
ZL 084	SO.10	Budova C – podhledy restaurace	0,00	75 319,52	75 319,52
ZL 087	SO.10	Budova C – silnoproudá elektroinstalace	0,00	54 699,70	54 699,70
TZ 009	SO.10	Budova C – VZT jednotky č. 18	333 825,07	333 825,07	0,00
TZ 010	SO.10	Budova C – ÚT ohřev vody wellnes	0,00	0,00	0,00

TZ 011	SO.10	Budova C- ZTI sprchový box	15 381,90	15 381,90	0,00
<b>CENA CELKEM</b>			<b>600 331,57</b>	<b>5 324 297,40</b>	<b>4 723 965,83</b>

Stavba: Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, městský stadion v Karviné Ráj SO 03, SO 04, SO 10



Statutární město Karviná  
Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná-Fryštát

V Praze dne 1. června 2016

## Z m ě n a č. 2

k bankovní záruce číslo  
poskytnuté ve Vaš prospěch dne  
na částku  
za zhotovitele

460291319881  
24. září 2014  
CZK 8.000.000,00  
AWT Rekultivace a.s.  
Dělnická 884/41, 735 64 Havířov, Prostřední Suchá  
IČO 476 76 175  
(naš klient a společník 1/správce)  
a  
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava, Vítkovice  
IČO 646 17 874  
(společník 2)  
tvořící společnost „Stadion Karviná I“  
se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov, Prostřední Suchá

Z příkazu našeho klienta provádíme následující změnu u výše uvedené bankovní záruky:

Tímto prodlužujeme platnost bankovní záruky do

30. září 2016.

Ostatní podmínky bankovní záruky zůstávají nezměněny.

Tato změna je nedílnou součástí naší záruční listiny č. 460291319881 vystavené dne 24. září 2014.

S úctou,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Hana Jeřábková



Martina Popelková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo/Registered Office:  
Želetavská 1525/1  
140 92 Praha 4-Michle  
www.unicreditbank.cz

IČ/Identification Number: 64948242  
Obchodní rejstřík/Commercial Register:  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608/  
Municipal Court in Prague, Section B, file 3608  
Směrový kód banky/Bank Code: 2700  
Swift Code: BACXZPP