



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



# Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1322/2014

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

#### **statutární město Karviná**

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2016:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku  
Odboru majetkového  
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku  
Odboru majetkového  
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ 00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
pavel.lycka@karvina.cz  
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2 Zhotovitel

Společnost "Stadion Karviná I"

se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

### 1.3 Společník 1/Správce

AWT Rekultivace a.s.

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777 |  
se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

technických: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod  
smluvních: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA, předseda představenstva  
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

IČ: 47 67 61 75

DIČ: CZ47676175

bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 5



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



číslo účtu: |1000507113/3500|  
e-mail: info@awt-rekultivace.cz

Společník 2 STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148  
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupena: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel společnosti  
IČ: 64 61 78 74  
DIČ: CZ64617874  
bankovní spojení: Reiffeisen Bank a.s.  
číslo účtu: 5025000376/5500  
e-mail: sekretariat@stamont-ps.cz |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1322/2014 (dále jen „Smlouva“) a následně Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část I. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 9 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 9“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily provedení vynucených víceprací, jak jsou zaznamenány ve změnových listech č. ZL 051, ZL 054, ZL 068, ZL 070, ZL 073, ZL 074, ZL 076, ZL 078, ZL 083, ZL 088, ZL 089, ZL 091, ZL 092, ZL 093, ZL 094, ZL 096, ZL 100, ZL 101, ZL 102, ZL 103, ZL 104, ZL 105.
- 2.2 Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků, a to tak, že na základě změnového řízení dojde ke změně předmětu díla resp. upřesnění provádění díla, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 9 a k navýšení ceny díla o vynucené vícepráce ve výši + 1 513 037,48 Kč bez DPH a snížení ceny díla o méněpráce ve výši – 134 862,75 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 9. Cena díla se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o 1 378 174,73 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

Smluvní strany upřesňují povinnost zhotovitele co do stávajícího sjednaného rozsahu a ceny prováděného díla, že zhotovitel provede:

- a) SO 04 dodatečná úprava terasy na objektu B a D,
- b) dodání generálního klíče, výměna kování, výměna dveří za protipožární, vše dle požadavků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje vyjádřeného za účasti zhotovitele v rámci předkolaudačních prohlídek díla.

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání článku 6. Cena díla, odst. 6.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až 9 v tabulce, kdy nově text zní:



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Část díla I.	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>CELKEM</b>	<b>144 764 792,49 Kč</b>	<b>30 400 606,42 Kč</b>	<b>175 165 398,91 Kč</b>

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 8 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 9 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy resp. dodatku zajistí statutární město Karviná.
- 3.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dokumentů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
- 3.7 O uzavření Dodatku č. 9 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2693 dne 20.07.2016.
- 3.8 Přílohu Dodatku č. 9 a jeho nedílnou součástí tvoří:
  1. Seznam víceprací a méněprací

V Karviné dne 25.07.2016  
za objednatele

[V Havířově dne 25.07.2016 ]  
za zhotovitele

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
oprávněná k podpisu na základě pověření  
ze dne 04.01.2016

.....  
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva

.....  
Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1**

**Seznam víceprací a méněprací**

<b>Číslo změnového listu</b>	<b>Stavební objekt</b>	<b>Předmět změny (popis)</b>	<b>Méněpráce (v Kč bez DPH)</b>	<b>Vícepráce (v Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (v Kč bez DPH)</b>
ZL 051	SO 03, SO 04	silnoproud	22 471,50	234 004,44	211 532,94
ZL 054	SO 10	MaR - hploprostory	0,00	19 435,63	19 435,63
ZL 068	SO 03, SO 04	Klempířské a ocelové konstrukce, nátěry	17 872,12	185 616,55	167 744,43
ZL 070	SO 10	MaR – řízení topných kabelů pro ochranu potrubí na střeše	0,00	13 442,00	13 442,00
ZL 073	SO 03	kolektory	0,00	35 483,34	35 483,34
ZL 074	SO 10	Odvodnění terasy	78 950,37	227 037,61	148 087,24
ZL 076	SO 10	Stavební úpravy wellness	0,00	87 048,65	87 048,65
ZL 078	SO 10	Podhled a obklad markýzy	0,00	46 999,98	46 999,98
ZL 083	SO 10	Nátěr pozink. zábradlí se skleněnou výplní	0,00	12 552,98	12 552,98
ZL 088	SO 10	ZTI – chybějící zařizovací předměty wellness	0,00	14 981,45	14 981,45

ZL 089	SO 10	Silnoproudá elektroinstalace	0,00	18 076,23	18 076,23
ZL 091	SO 03, 04,10	Povrchové úpravy exteriéru	0,00	71 840,51	71 840,51
ZL 092	SO 03, SO 04	Povrchové úpravy interiéru	15 568,76	251 692,91	236 124,15
ZL 093	SO 04	Ocelové konstrukce, kabelové trasy - slaboproud	0,00	34 969,37	34 969,37
ZL 094	SO 10	SDK výztuhy, kazety pro VZT, dvířka, Al rohy	0,00	25 298,32	25 298,32
ZL 096	SO 10	Dřevěné lemování a obložení stěn včetně nátěrů	0,00	6 449,30	6 449,30
ZL 100	SO 10	Solární kolektory	0,00	72 810,00	72 810,00
ZL 101	SO 04	Nouzové osvětlení a osvětlení hrací plochy	0,00	110 766,45	110 766,45
ZL 102	SO 10	Zábradlí v kotelně	0,00	2 384,41	2 384,41
ZL 103	SO 10	Doplnění kontrastního označení dveří, požadavek NIPI	0,00	16 740,00	16 740,00
ZL 104	SO 04	EZS - slaboproud	0,00	12 100,00	12 100,00
ZL 105	SO 04, 10	oplechování	0,00	13 307,35	13 307,35

<b>CENA CELKEM</b>	<b>134 862,75</b>	<b>1 513 037,48</b>	<b>1 378 174,73</b>
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------