

## Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydekmostek.cz](mailto:basel.radoslav@frydekmostek.cz)

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: 558 609 266/email: [luskova.bozena@frydekmostek.cz](mailto:luskova.bozena@frydekmostek.cz)

- **dále jen objednatel**

a

### **BYSTROŇ Group a. s.**

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívov  
zastoupena Michalem Bystroňem, členem představenstva  
IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: z5dc98r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Pavel Konečný, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2:

## I. Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je:

- 1.1. změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.6.2017 (č. smlouvy objednatele S/0318/2017/IO) na stavební práce pod názvem „**Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82**“.
- 1.2. narovnání výpočtové chyby z dodatku č. 1 dle upraveného soupisu neprováděných prací ke změnovému listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2;
- 1.3. úprava termínu dokončení díla z důvodu sjednaných překážek dle ujednání článku 3 odst. 5 smlouvy.

2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Smluvní strany dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listě č. 2 a jeho příloze se soupisem těchto prací.

Změnový list č. 2 včetně příloh, tj. soupisu neprováděných prací ze dne 28.2.2018, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

3. V návaznosti na ujednání článku 3 odst. 5.1. smlouvy o dílo strany konstatují, že v rámci sjednaného termínu dokončení díla nastaly v období od 26.10.2017 do předání dokončeného díla překážky v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které bránily provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem po dobu 61 dnů, a které jsou evidovány zápisy ve stavebním deníku.

Přehled změn doby plnění:

	Sjednaný termín (dny)	Přerušení – klimatické vlivy (dny)	Celkem (dny)
Původní SoD	120		
Dodatek č. 1	+27(dodatečné p.)	+4	151
Dodatek č. 2		+61	
Celkem	147	65	<b>212</b>

Strany konstatují, že zhotovitel provedl dílo v termínu do 212 dnů od předání staveniště oproti sjednanému termínu 120 dnů od předání staveniště, z toho o 27 dní byl termín dokončení prodloužen z důvodu dodatečných prací sjednaných v dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle ujednání v článku 3 odst. 5.3. smlouvy o dílo a z důvodů překážek ve smyslu ujednání článku 3. odst. 5.1. smlouvy o dílo byl termín dokončení upraven o dobu trvání těchto překážek, tj. celkem dle dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 o 65 dnů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	15 761 152,37 Kč bez DPH	18 125 325,23 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	906 265,46 Kč bez DPH	1 042 205,28 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	-199 876,09 Kč bez DPH	-229 857,50 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	16 467 541,74 Kč bez DPH	18 937 673,01 Kč vč. DPH
Oprava výpočtové chyby z dodatku č. 1	3,65 Kč bez DPH	4,20 Kč vč. DPH
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-72 400,94 Kč bez DPH	-83 256,88 Kč vč. DPH
<b>Cena díla dle dodatku č. 2</b>	<b>16 395 144,45 Kč bez DPH</b>	<b>18 854 416,13 Kč vč. DPH</b>

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změny v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když rozsah změn – hodnota neprováděných prací v tomto dodatku činí 0,46% původní ceny dle smlouvy o dílo a hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku.

Termín dokončení je prodloužen na základě ujednání článku 3 odst. 5.1. smlouvy o dílo, dle něhož strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné v případě překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek bránících provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem a omezení postupu prací, což je doloženo zápisy ve stavebním deníku.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 2 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 107. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 6.3.2018.

Přílohy dodatku č. 2:

- změnový list č. 2 včetně soupisu neprováděných prací
- upravený soupis neprováděných prací ke změnovému listu č. 1 k dodatku č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_ 2018

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_ 2018

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

Michal Bystroň  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR