

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/24471
na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „SŠ zemědělská a
veterinární Lanškroun – rekonstrukce elektroinstalace“

Systemové číslo veřejné zakázky č. P17V00000201

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

zastoupen: Miroslav Mlýnský, ředitel odboru „Stavby“
[Redacted]

Bankovní spojení: **Komerční banka**
č.ú. [Redacted]

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel: **ELEKTRO – SYCHRA, spol. s r.o.**
sídlo: **Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí**
zastoupen: **Ing. Petr Šedaj**

[Redacted]

Bankovní spojení: **KB Ústí nad Orlicí**
č. ú.: [Redacted]

IČ: 15030938

DIČ: CZ15030938

zápis u rejstříkového soudu: **Oddíl C, vložka 1232 u KS v Hradci**
Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/24471 na zhotovení projektové dokumentace „SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun – rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla a související změna termínu předání dokončeného díla. Důvodem je, že při projektování byl zjištěn havarijní stav elektroinstalace ve spojovacím objektu k tělocvičně a je tedy nutné ho zahrnout do rozsahu projekčních prací.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Doplňuje se nový bod 6., který zní:

„Součástí předmětu díla je podle dodatečného požadavku objednatele na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění též zpracování projektové dokumentace pro elektroinstalaci ve spojovacím objektu k tělocvičně.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem

130 000,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **27 300,00 Kč**

Cena včetně DPH činí **157 300,00 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli do **3. 4. 2018.**


Článek II.

1. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že zveřejnění dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí bezodkladně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **15. 03. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
Ing. Miroslav Vohlídal
zástupce vedoucího odboru majetkového,
stavebního řádu a investic


ELEKTRO - SYCHRA s.r.o.
Ing. Petr Šedaj
jednatel společnosti