

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 300.000,- Kč

(slovy: třístatisíc korun českých)

DPH 21 % 63.000,- Kč

včetně DPH: 363.000,- Kč

(slovy: třistašedesáttřitisíc korun českých)

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

plnění bodu B – 2) 45.000,- Kč bez DPH

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

plnění bodu B – 2) 107.000,- Kč bez DPH

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se vypouští text:

c) bod B – 2) do 30. 03. 2018

d) bod C – 1) do 30. 03. 2018

e) bod C – 2) do 29. 06. 2018

g) bod D) do 29. 06. 2018

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

c) bod B – 2) 10 dnů po získání kladného správního rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

d) bod C – 1) 10 dnů po získání kladného správního rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

e) bod C – 2) 100 dnů po získání kladného správního rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

g) bod D) 100 dnů po získání kladného správního rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/210P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 241/17) 017320A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 1. 12. 2017 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 2018

V Brně dne 22. 3. 2018

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....

Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
AQUATIS a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0 – 734,6					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	27.3.2018	A	B	€	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu v návaznosti na požadavek Správy NP České Švýcarsko a navýšení smluvní ceny z důvodu zajištění Posudku vlivu záměru na hydrodynamické podmínky a Hodnocení vlivů záměru dle ust. § 45i zák. č. 114/1992 Sb					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0 – 734,6" k vydání stavebního povolení z prosince 2017					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					27.3.2018
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř.km 733,0 – 734,6" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zadávací dokumentaci a související činnosti dle uzavřené S/ŘVC/210/P/SoD/2017, (N 241/17) 171320. Je odevzdán koncept dokumentace, a jsou zajišťována stanoviska. Dne 24.1.2018 byla podána žádost Správě Národního parku České Švýcarsko o stanovisko k záměru z hlediska ochrany přírody, přičemž Správa NP České Švýcarsko řízení přerušila do doby posouzení vlivu záměru na EVL Labské údolí. Pro toto posouzení je nutné vypracovat Posouzení vlivu záměru na hydrodynamické podmínky a Hodnocení vlivů záměru dle ust. § 45i zák. č. 114/1992 Sb..</p> <p>Z důvodu potřeby vypracování Posudku vlivu záměru na hydrodynamické podmínky a Hodnocení vlivů záměru dle ust. § 45i zák. č. 114/1992 Sb a lhůt správního řízení, není z naší strany reálné dodržet termín pro zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a další související stanoviska nezbytná pro podání žádosti o stavební povolení 30.3.2018. Žádáme tedy o posun termínu bodů B.2) a C.1) SoD a to na 10 dnů po získání kladného správního rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A rovněž žádáme o posun termínu navazujících bodů C.2) a D) a to na 100 dnů po získání kladného správního rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Nejde o podstatnou změnu závazku.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano.</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano.</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- jedná se o zvýšení smluvní ceny o 26%.</p>						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	238 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení díla. Zajištění bodu B-2) zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a další související stanoviska nezbytná pro podání žádosti o stavební povolení a bodu C-1) čistopis projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení do 10ti dnů po získání kladného stanoviska ochrany přírody a tím i bodu C-2) stavební povolení a bodu D) zadávací dokumentace do 90 dnů po odevzdání bodu C-1).</i>
Cena SoD po změně	300 000,- Kč	
jedná se o změnu o 26 %	62 000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/210P/SoD/2017	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : A), B-2), C-1)</i>	<i>147.000,- Kč</i>	<i>6/2018</i>
<i>bodu C-2), D)</i>	<i>108.000,- Kč</i>	<i>9/2018</i>
garant smlouvy: <i>Ing. Martin Vavříčka</i>	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: <i>Ing. Jiří Kotoun</i>	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: <i>Ing. Ivana Macháčková</i>	podpis:	
ředitel: <i>Ing. Lubomír Fojtů</i>	podpis:	