

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/28712 – Rychnov u Jablonce nad Nisou, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017171/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017-023S

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

MDI plan s.r.o.

se sídlem Generála Svobody 25/108, 460 01 Liberec XXII – Staré Pavlovice

IČ: 05444314

DIČ: CZ05444314

zapsaná u OR u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vl. 38161

zastoupená Ing. Danielem Jírou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/28712 – Rychnov u Jablonce nad Nisou, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele) je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 160 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 12. 3. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 3. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné odevzdat finální verzi projektové dokumentace a to z důvodů, které není zhotovitel projektové dokumentace objektivně schopen ovlivnit.
4. Na základě uzavřené Smlouvy v souladu s určeným harmonogramem projektových prací byl zpracován a předložen objednavateli koncept projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací dne 5. 3. 2018 dle smluvních podmínek bez zpracovaných stavebních objektů SO 301 Odvodnění komunikace a SO 401 Rekonstrukce veřejného osvětlení. Uvedené stavební objekty mají přímou souvislost se samostatnou stavební akcí, jejímž investorem je město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jedná se o výstavbu nové stoky dešťové kanalizace a rekonstrukci rozvodů veřejného osvětlení v

dotčeném úseku komunikace III/28712. Investiční akce města Rychnov u Jablonce nad Nisou jsou v současné době ve fázi zahájení předprojektových prací a hledání optimální trasy a technického řešení nové stoky a trasy VO. Z toho důvodu nelze dokončit projektovou dokumentaci dle uzavřené Smlouvy ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby v příslušném rozsahu a podrobnosti. Termín odevzdání čístopisu projektové dokumentace je závislý na dokončené projektové dokumentaci pro výstavbu stoky dešťové kanalizace včetně příslušného pravomocného stavebního povolení (investiční akce města Rychnov u Jablonce nad Nisou). Do vydání stavebního povolení pro zmíněnou stoku dešťové kanalizace budou projektové práce na čístopisu projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/28712 přerušeny.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání pravomocného stavebního povolení a stavebním úřadem ověřené dokumentace stoky dešťové kanalizace ze strany objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 22. 3. 2018

V Liberci dne 21. 3. 2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **MDI s.r.o.**

Ing. Daniel Jíra
jednatel