

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„III/2784 Liberec, ul. České mládeže, rekonstrukce silnice vč. OK“

Číslo smlouvy objednatele: 2017139/D

Číslo smlouvy zhotovitele: P2017-056

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 270 86 135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „III/2784 Liberec, ul. České mládeže, rekonstrukce silnice vč. OK“ a dne 26. 1. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Dodatkem č. 1 byl termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti stanoven na nejpozději do 60 dnů od usnesení Rady města Liberec.
3. Dne 9. 3. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 3. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné obstarat pravomocné stavební povolení v termínu stanoveném Smlouvou z níže uvedených důvodů.
4. Při projednávání majetkoprávního vypořádání byl požadavek vlastníka stavbou dotčeného pozemku, kterým je SŽDC s.o., pouze na vypracování nájemní smlouvy na dočasné záборы. Tento požadavek byl v průběhu dalšího projednávání změněn na vypracování změny záborového elaborátu s doplněním

trvalých záborů pozemků, které již SŽDC s.o. nepotřebuje pro svůj původně uváděný investiční záměr (zdvoukolejnění křižující trati). Dne 5. 2. 2018 bylo ze strany SŽDC s.o. vydáno souhrnné stanovisko s podmínkou vypracování geometrického plánu a oddělení pozemků. Po urgencích ze strany zhotovitele PD i objednatele, byl tento krok dne 26. 2. 2018 přesunut až po dokončení stavebních prací a původní souhrnné stanovisko bylo změněno. O stavební povolení bylo požádáno 7. 3. 2018.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 90 dnů od** nabytí účinnosti dodatku Smlouvy č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 16. 3. 2018

V Mladé Boleslavi dne 15. 3. 2018

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Horák, jednatel
za **CR Project s.r.o.**