

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 053/2017

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399

a

Z h o t o v i t e l: společnost AF&PRIS
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

a

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 13, 140 00 Praha 4

vedoucí konsorcia: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

IČO:46974806

DIČ: CZ46974806

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

člen konsorcia: AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem : Magistrů 13, 140 00 Praha 4

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Na realizaci služby

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

Tímto dodatkem se mění článek původní smlouvy uzavřené dne 20.9.2017

2. Doba plnění

Původní termín: do 31.3.2018

Nový termín: do 30.9.2018

Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu je obtížné projednávání stavby v souvislosti s požadovanou změnou odvodnění silnice, kdy jsou kromě silničního pozemku zasaženy i sousední pozemky soukromých vlastníků. Dále nebylo ještě rozhodnuto o způsobu opravy intravilánu Zdětína (případné zásahy do opravené vozovky při odkanalizování obce).

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2x obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Za objednatele:

V Olomouci dne

28-03-2018

Správa  je, p.o.


Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Za zhotovitele:

V Brně dne 16.3.2018

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno


Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti