

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 30.11.2017

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852, DIČ: CZ 00297852, datová schránka : vz9a8t8

zastoupeno: Na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010 v aktuálním znění RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka : fxwxte2
IČ: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: frenstat@nemovitost.com
ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat Gabriela Polášková, RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [REDACTED]

(dále „objednatel“)

a

Společnost

se sídlem:

IČ:

DIČ:

plátce/neplátce DPH

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35761

(dále „zhotovitel“)

FABRIKO MORAVA, s.r.o.

Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

28632761

CZ28632761

plátce DPH

Aleš Juřina, Jiří Daňhel – jednatelé společnosti

Fio banka, a.s., Nový Jičín

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 8 smlouvy o dílo ze dne 30.11.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy bytového domu Dolní 428 a 433 Frenštát p. R.**“.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Jejich rozsah je specifikován ve změnovém listě č. 1 a 2. Dodatečné stavební práce obsahují méněpráce a vícepráce a jsou oceněné v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH 70 915,89 Kč

DPH ve výši 15 % 10 637,38 Kč

Cena celkem včetně DPH 81 553,27 Kč

II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm konaném dne 14.3.2018, usnesení č. 2014/84/RM/2018.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměly, že dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne *26.3.2018*

Objednatel :


RK BESKYD spol. s r.o., n
744 01 Frenštát po
DIČ: CZ47679531 te

①




Zhotovitel :


fahr
M O R A
STAVEBNÍ SP

Příloha č. 1 – položkový rozpočet Dolní 428 a Dolní 433 – souhrny více a méně prací včetně
změnových listů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název akce:	Stavební úpravy bytového domu Dolní čp. 428, Frenštát p.R.	
Zhotovitel:	FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207	
Objednatel:	BD Frenštát p.R. čp. 428	
Datum:	12.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úpravy kolem štítových oken bytového domu</p> <p>- <u>Popis úpravy</u> Zapravení ostění kolem oken včetně výměny parapetu.</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>.....</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
12.008,97 Kč	45.350,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.341,46 Kč	<u>nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: ①	Podpis zmocněnce zhotovitele	
<p>RK BESKYD</p> <p>RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20 744 01 Frenštát pod Radhoštěm DIČ: CZ47979521 tel.: 556 840 266</p>	<p>Fabrik MORAVA stavební společnost</p>	
Datum: 12.3.2018	Datum: 12.3.2018	

FOTODOKUMENTACE



Položkový rozpočet



Stavba :	2018 BD Dolní 428, Frenštát p.R.	Rozpočet:
Objekt :	Stavební úpravy na štítech	S výměnou parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622319753RT1	Ostění-stěrka s perlínkou +omítka silikonsilikát	m2	40,35	598,00	24 129,30
2	622323041R00	Penetrace podkladu weber.podklad	m2	40,35	17,50	706,13
3	622754111U00	KZS začišťovací okenní lišta APU	m	134,50	30,00	4 035,00
4	622412214R00	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, weber.ton bio	m2	-40,35	235,00	-9 482,25
5	62231578	Vyrovnávací spádová vrstva pod parapet tl. 20 mm Thermo malta	m	32,00	145,00	4 640,00
		Utěsnění montážních spar	m	134,40	-18,80	-2 526,72
Celkem za 62		Úpravy povrchů vnější				21 501,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764410250R00	Oplechování parapetů poplastovaný plech, rš 330 mm včetně bočních krytek	m	32,00	345,00	11 040,00
8	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	32,00	25,00	800,00
Celkem za 764		Konstrukce klempířské				11 840,00

CELKEM 33 341,46

fal
M O R
stavební



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název akce:	Stavební úpravy bytového domu Dolní čp. 433, Frenštát p.R.	
Zhotovitel:	FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207	
Objednatel:	BD Frenštát p.R. čp. 433	
Datum:	12.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úpravy kolem štítových oken bytového domu</p> <p>- <u>Popis úpravy</u> Zapravení ostění kolem oken včetně výměny parapetu.</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>.....</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
12.467,22 Kč	50.041,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37.574,43 Kč	<u>nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 744 01 Frenštát pod Radhoštěm IČO: 0247679521 tel.: 556 840	 Životice u Nového Jičína 207 Datum: 12.3.2018	

FOTODOKUMENTACE



Položkový rozpočet

Stavba :	2018 BD Dolní 433 Frenštát p.R.	Rozpočet:
Objekt :	Stavební úpravy na štitech	S výměnou parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622319753RT1	Ostění-stěrka s perlínkou +omítka silikonsilikát	m2	42,30	598,00	25 295,40
2	622323041R00	Penetrace podkladu weber.podklad	m2	42,30	17,50	740,25
3	6227541111U00	KZS začišťovací okenní lišta APU	m	141,00	30,00	4 230,00
4	622412214R00	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, weber.ton bio	m2	-42,30	235,00	-9 940,50
5	62231578	Vyrovňovací spádová vrstva pod parapet tl. 20 mm Thermo malta	m	38,40	145,00	5 568,00
		Utěsnění montážních spar	m	134,40	-18,80	-2 526,72
Celkem za 62		Úpravy povrchů vnější				23 366,43
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764410250R00	Oplechování parapetů poplastovaný plech, rš 330 mm včetně bočních krytek	m	38,40	345,00	13 248,00
8	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	38,40	25,00	960,00
Celkem za 764		Konstrukce klempířské				14 208,00

CELKEM 37 574,43



 FAK
 MORAVSKÝ
 STAVEBNÍ