



Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.4 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „c) bod B - 2) ..... do 29.06.2018,
- d) bod B - 3) ..... do 30.03.2018,
- e) bod B - 4) ..... do 29.06.2018.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

- „c) bod B - 2) ..... do 6 měsíců od předání odsouhlaseného příčného řezu OBJEDNATELE,
- d) bod B - 3) ..... do 3 měsíců od předání odsouhlaseného příčného řezu OBJEDNATELE,
- e) bod B - 4) ..... do 6 měsíců od předání odsouhlaseného příčného řezu OBJEDNATELE.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/175/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2979-4845/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.9.2015 ve znění DODATKU č.1 ze dne 14.3.2016, DODATKU č.2 ze dne 12.6.2017 a DODATKU č.3 ze dne 1.11.2017 se nemění.

Tento DODATEK č. 4 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.4.

V Praze .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE: .....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize 02

Zveřejněno v registru smluv dne: .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
<b>Projekt:</b>	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností v úseku Vraňany - Hořín						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 4</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	27.3.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Ing. Větrovská						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění z důvodu zajištění doplňujících výpočtů průběhu hladiny a s tím souvisejících podkladových materiálů						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					21.3.2018	
Společnost VRV a.s. zpracovává k záměru "Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby v úseku Vraňany - Hořín. Na základě požadavku zpracovatele a Povodí Vltavy, s.p. byly dopracovány podkladové materiály pro projednání technického řešení, které bylo 21.3.2018 předloženo Státní plavební správě a Povodí Vltavy, s.p.. Na byly určeny návrhové parametry, které si vyžádali navýšení investičních nákladů. Před pokračováním prací je nutné schválení navýšení investičních nákladů MD. Z tohoto důvodu prodlužujeme termíny jednotlivých bodů plnění. V projektu nelze pokračovat bez zajištění finančních prostředků. Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky.							
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>							
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</b>							
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b>							
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní</b>							
<b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</b>							
<b>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</b>							
<b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</b>							
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>							
<b>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</b>							
<b>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</b>							
<b>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní</b>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <span style="float: right;">Není relevantní</span>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není předmětem			
VLIV NA CENU	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Posun termínu dokončení bodu plnění B-3 je do doby předání odsouhlaseného příčného řezu.</i>
Cena SoD před změnou		1.028.000,- Kč bez DPH	
Cena SoD po změně		1.028.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %		0 ,- Kč bez DPH	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>			
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Nebyl sjednán</i>			
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní.</i>			
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/175/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady	
týká se bodu : B-3, B-2, B-4 dle SoD	380.000,-Kč	2018/2019	
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: .....	