

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 585/KSUS/2015

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb na přípravu stavby
„Nápojení území "STAR" na metro D“**

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2015 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Nápojení území "STAR" na metro D**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Pro další přípravu dokumentace pro územní řízení je nutné projektovou činnost koordinovat s probíhající přípravou trasy metra, a to v místě budoucího depa Písnice a s probíhající změnou územního plánu obce Vestec. Pro splnění cíle výstavby komunikací v území STAR, tj. vytvořit páteřní a technicky vybavenou komunikaci, která na sebe naváže část zvýšené intenzity automobilové dopravy v souvislosti s rozvojem daného území, jsou tyto vstupy klíčové. Je proto nutné přerušit práce na DÚR do možnosti koordinace s nimi.
3. Z důvodů těchto nepředvídatelných změn rozsahu předmětu plnění se na základě článku 5 Smlouvy smluvní strany dohodly na úpravě termínů. Tímto dodatkem se nahrazuje odstavec 5.1.3 Smlouvy tímto zněním:

5.1.3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od dokončení koordinace s dopravní částí projektu Depo Písnice a schválení změny územního plánu obce Vestec.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne 6.2.2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
Ředitel

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý
jednatel