

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/1742/2017

„Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa – Kamenický Šenov - Slunečná“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Bc. Petr Zvědělík

se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava

IČO: 12159859

DIČ: CZ6304251822

osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Petr Zvědělík

bankovní spojení: KB Jihlava

číslo účtu: 19 - 4656660237/0100

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/1742/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést ošetření, kácení a

výsadbu dřevin v aleji Kamenický Šenov - Slunečná, která se nachází podél silnice vedoucí z Kamenického Šenova do Slunečné, v katastru Kamenického Šenova. Alej se nachází na pozemcích p. č. 2551/1, 1353, 1327/5, 1327/4, 1403 a 1237/1 v k. ú. Kamenický Šenov (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 9.980,81 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	287.904,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	30.998,60 Kč
Cena méněprací bez DPH	22.750,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	296.152,60 Kč
DPH	62.192,21 Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	358.344,81 Kč

4. Termín pro dokončení dodatečných prací a pro převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list, 2) položkový rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 499/18/RK ze dne 20.3.2018.

V Liberci dne

V dne

.....

Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....

Petr Zvědělík