

113/2/2016

Změnový list č. 1 ze dne 24.10.2016

Název stavby:	Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	SOD č. 69/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	-
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle PD se při výskytu spodní vody měla provést úprava drenážního systému.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Provedení jižní základové konstrukce z betonu C30/37 – XC3 – Cl 0,2 – D max 22-32. Prodloužení termínu o 10 dnů.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Po konzultaci s autorem PD nebyla nutná úprava drenážního systému. Projektant ale navrhl nové řešení provedení základové konstrukce. Patka se provede z betonu C30/37 – XC3 – Cl 0,2 – D max 22-32. Z výkopu pro patku se odčerpá voda a základová spára bude stabilizována pohozením z kameniva drceného 63 až 125 mm. Při betonáži je nutné průběžné odčerpávání spodní vody, tak aby nedocházelo k ředění betonu. Z důvodu nálezů spodní vody a změnou PD byly stavební práce přerušeny na 10 dnů.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	851.430,25
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	11.127,26
Nová cena díla vč. DPH:	862.557,51

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.10.2016
Nový termín dokončení díla:	3.11.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Kritzbach

Datum: 27.10.2016

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.10.2016


Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 27.10.2016

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Olga Vyleťalová

Datum: 24.10.2016

Podpis:



Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce:

Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě

číslo pol. z nabídky	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		D2 - Zemní práce						
2	Pol5	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	158,00	0	0,504	0,504	79,63
3	Pol6	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	22,00	0	0,504	0,504	11,09
4	Pol9	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,50	0	1,116	1,116	88,72
5	Pol10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	93,60	0	0,558	0,558	52,23
		D3 - Zakládání						0,00
11	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	1 310,00	0	0,180	0,180	235,80
12	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	202,00	0	2,880	2,880	581,76
13	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	45,60	0	2,880	2,880	131,33
14	R	Čerpání vody - 3dny	hod	200,00	0	33,000	33,000	6 600,00
15	R02	Čerpadlo kalové - pronájem 3dny	kpl	1 500,00	0	1,000	1,000	1 500,00
		D3 - Zakládání						0,00
I	Pol21	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 63 až 125 mm	m3	1 320,00	0,064	0,000	-0,064	-84,48
								0,00
								0,00
							bez DPH	9 196,08
							DPH 21%	1 931,18
							S DPH	11 127,26