

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO - DÚR
"Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK – Studánka"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 851000159

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000514

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [xxxxxxx](#)

datová schránka: xxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Ing. Olga Havlíková

Živnostenský list ev.č. 340300-33250-00, Okresní živnostenský úřad K. Vary, č.j. ŽÚ/F/2573/99

Sídlo: Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 49221434

DIČ: CZ5656100054

tel: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Oprávněn k jednání ve věcech smluvních a technických : xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 9.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „**Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK – Studánka**“ (dále jen „SOD“). Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR pro vydání územního rozhodnutí, vypracování záborového elaborátu a zajištění

inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí pro rekonstrukci křižovatky silnice III/19910 a MK v obci Studánka.

- 2.2. SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně SOD a na uzavření tohoto dodatku s ohledem na okolnosti, které jsou popsány v žádosti zhotovitele a které vedly k opoždění termínu dokončení díla. Jedná se o nesrovnalosti v katastru nemovitostí, změnu žádosti o vyjádření v pochybnostech k pozemku ZPF na základě požadavku Městského úřadu v Tachově – odboru životního prostředí, opožděné dodání vyjádření ČEZ k záměru stavby a opožděný souhlas vlastníků dotčených pozemků. Tyto okolnosti vznikly v průběhu realizace díla, a proto je nemohl předvídat zhotovitel ani objednatel. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla je přílohou tohoto dodatku.

III. ZMĚNA SOD

- 3.1. Termín dokončení díla dle čl. 4.2. SOD se tímto dodatkem prodlužuje do 15.6.2018.
- 3.2. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem uzavření.
- 4.2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o prodloužení termínu dokončení díla**

objednatel:

V Plzni dne _____

zhotovitel:

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

pověřený řízením organizace

Ing. Olga Havlíková

projektant

Návrh dodatku vyhotovil: xxxxxxxxx dne 16.3.2018