

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-014 ze dne 7. 9. 2017
(ev.č. SMVS 107V751001754)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:
(dále jen "objednatel")

hjyaavk

1.1. Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-014 ze dne 7. 9. 2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací „**Lešany – Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu změn v umístění nově projektovaných expozičních hal č. 2 a 3 v areálu Vojenského technického muzea Lešany (dále jen „VTM Lešany“). Změny v umístění hal jsou vyvolány geologickými poměry podloží a ne zcela vhodným umístěním hal z důvodu komunikačních vazeb.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace specifikované v odst. 2. 1. **čl. 2 Předmět smlouvy** byly zjištěny skutečnosti týkající se umístění expoziční haly č. 2 a 3, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat před zahájením vlastních projekčních prací a které mají vliv na řádné dokončení předmětu smlouvy. Umístění expozičních hal vycházelo z Přípravné projektové dokumentace (studie), zpracované Ing. arch. Michaelou Dvořákovou (Ateliér Dvořák Architekti) v listopadu 2015 (dále jen „Studie“).
2. Vícepráce týkající se expoziční haly č. 2 vyvolaly výsledky geologického a geodetického průzkumu, na základě kterých se původní, Studií předpokládané založení haly ukázalo z důvodu nevhodného geologického podloží jako nepřijatelné. Vícepráce týkající se expoziční haly č. 3 byly vyvolány nutností umístění haly do jiného prostoru z důvodu ve Studii ne zcela vhodným umístěním haly z důvodu komunikačních vazeb (složitější, tudíž finančně náročnější) a současně nedořešeným církevním nárokům na předmětný pozemek pod plánovanou halou.
3. V návaznosti na výše uvedené došlo mezi objednatelem a zhotovitelem a za účasti uživatele areálu VTM Lešany k dohodě a odsouhlasení jiného místa pro umístění expozičních hal č. 2 a 3 (viz příloha č. 1 dodatku č. 1). Z této změny umístění expozičních hal vyplývá nutnost provedení nového inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření lokality pro umístění hal (dále jen „vícepráce“), a to v rámci 1. etapy díla. Finanční ocenění víceprací je uvedeno v příloze „**Položkový rozpočet – vícepráce**“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle níž cena víceprací, tj. navýšení ceny za 1. etapu díla činí:

235 950 Kč vč. DPH (195 000 Kč bez DPH, 40 950 Kč 21% DPH).

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. **čl. 3. Cena díla** se mění takto:

4 124 000 Kč bez DPH

866 040 Kč DPH 21%

4 990 040 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátisícčtyřicet korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Cenová kalkulace – rozklad cen“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Dopisem čj. MO 19067/2018-6440 (Sp.zn. 2984-17/2018-6440/OŘS/1) ze dne 18. 1. 2018 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 19. 1. 2018 pozastaveno provádění díla, a to do doby změny řídicí dokumentace, resp. zajištění potřebných finančních prostředků. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. a odst. 4.3 čl. **4. Doba plnění** a nahrazují se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do **62 kalendářních dnů** od účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do **137 kalendářních dnů** od účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Schéma umístění hal – počet stran: 2
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce – počet stran: 1
Příloha č. 3 – Cenová kalkulace – rozklad cen na PD – počet stran: 1
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne

29 -03- 2018

Za objednatele:

[Redacted signature]

zástupce ředitele – ředitel odboru
AHNM

V Praze dne 23 -03- 2018


Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

Nabytí účinnosti:

 TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA ©




VÍŠŤOVKA č. 1 k Dodatku č. 1



Jaroš Jiří JJaros@techniserv.cz

11. 1. 2018, 12:24

Komu: hudecky@seznam.cz

 Lešany - pozemky



Hala 1-st. 292,389/2, 389/3

Hala 2- 389/5, 370

Hala 3 – 418

Hala4 - 418

Lešany - Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VÍCEPRÁCE

Poř.č.	Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
1	Inženýrsko-geologický průzkum prostoru nových hal 2 a 3	120 000 Kč	145 200 Kč
2	Geodetické zaměření lokality pro nové umístění hal 2 a 3	50 000 Kč	60 500 Kč
3	Režijní náklady spojené s výběrem vhodné lokality pro haly 2 a 3, (celkem 32 hodin)	25 000 Kč	30 250 Kč
Celkem		195 000 Kč	235 950 Kč

Cenová kalkulace - rozklad cen na PD

Cena za dílo dle SoD č. 6440-OŘS1-2017-014

1. etapa :	1 989 240,- Kč včetně DPH
2. etapa:	2 474 450,- Kč včetně DPH
3. etapa :	145 200,- Kč včetně DPH
4. etapa:	145 200,- Kč včetně DPH
Cena celkem:	4 754 090,-Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č.1

1. etapa :	235 950,- Kč včetně DPH
------------	-------------------------

Cena za dílo celkem vč. víceprací

1. etapa :	2 225 190,- Kč včetně DPH
2. etapa:	2 474 450,- Kč včetně DPH
3. etapa :	145 200,- Kč včetně DPH
4. etapa:	145 200,- Kč včetně DPH
Cena celkem:	4 990 040,- Kč včetně DPH