

## HARMONOGRAM

### AKCE: nástavba a stavbení úpravy budovy 2. ZŠ, Komenského 94

	2017																2018																								
	červen					ČERVENEC					SRPEN					září	ŘÍJEN					listopad				prosinec					leden					únor					
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
převzetí staveniště	—																																								
bourací práce																																									
stavební práce																																									
zemní práce, základy																																									
svislé konstrukce																																									
vodorovné konstrukce																																									
omítky																																									
podlahové konstrukce																																									
výplně otvorů - venek																																									
výplně otvorů - vnitřek																																									
zámečnické konstrukce																																									
ker. obklady, dlažby																																									
podlahové krytiny																																									
konstrukce klempířské																																									
střecha																																									
fasáda																																									
malby																																									
zdravotnická instalace																																									
vnitřní plynovod																																									
vytápění																																									
větrání																																									
elektroinstalace																																									
dokončovací práce																																									
předání díla																																									

Vedoucí organizační složky  
Aleksander Świerczek

předpokládaný termín zahájení prací : 5.6.2017

Dokončení díla do do 21.01.2018

Předpokládané převzetí staveniště 1.6.2017

dokončení hrubé stavby schodišťového prostoru do 30.8.2017

dokončení střešní konstrukce včetně pojistné hydroizolace do 30.9.2017

osazení nových výplně otvorů do 30.9.2017