



Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č.....
 dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Nevšimal, a.s.
 sídlo: Kolínská 295, 288 02 Nymburk
 provozovna: x x x x
 IČ: 25727133
 DIČ: CZ25727133
 bank.spojení: [redacted] [redacted]
 telefon : [redacted]
 fax: [redacted]
 e-mail:
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Nevšimal
 člen představenstva
 oprávněnost jednat ve věcech technických: Lukáš Drahoňovský
 vedoucí obchodního oddělení

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500
 bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800
 telefon: 325 501 111
 fax 325 501 256
 e-mail: mail@meu-nbk.cz
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
 PhDr. Pavel Fojtík – starosta města
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic
 Michal Hrbáček – investiční referent, technický dozor investora
 (dále jen objednatel)

Předmět díla: Rekonstrukce 2 ks portálových stěn Hálkova divadla Nymburk_II

III. Čas plnění

Článek III. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Termín zahájení prací: od podpisu smlouvy o dílo
 Termín dokončení díla: do 27. 06. 2018

- Výroba do 15.12. 2017
- Původní termíny od 11. 02. do 16. 02. 2018 - během jarních prázdnin 2 stěny ze čtyř (1. fasáda) od 11. 03. 2017 do 16. 03. 2018 - 2 stěny ze čtyř (2. fasáda) byly z klimatických důvodů teplot pod 0°C přeloženy na nový termín komplexních montáží za provozu divadla v průběhu měsíců května a června s denním rozpisem prací

a uzpůsobením jednotlivých činností vyhovujícím provozovateli divadla, tj. nebránění či omezování provozu a nasmlouvaných akcí provozovatelem.
Podmínkou pro montáže i nadále však zůstávají vhodné klimatické podmínky dané technologií pro použití tmelu na zasklívání skla s minimální povrchovou teplotou konstrukce +10°C a pro provádění venkovních omítek včetně soudržnosti chemických kotev s minimální teplotou prostředí +5°C.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města usnesením ze dne 21. 03. 2018.

Příloha č. 1: Harmonogram průběhu prací květen – červen 2018

V Nymburce, dne 27. 3. 2018

3. 04. 2018
V Nymburce, dne2018



zhotovitel

 **Nevšimal, a.s.**
Kolínská 295, 288 02 Nymburk
tel./fax: 325 512 090
IČ: 25727133 DIČ: CZ 25727133



objednatel



Výměna portálových stěn na Hálkově městském divadle v Nymburce

Harmonogram průběhu prací Květen - Červen 2018

Datum: 12.3.2018

Vypracoval: Ing. Adam Hrbáček 602 621 412 hrbacek@nevsimal.cz

Datum	Den	Pracovní doba	Náplň práce	Místo prací
4.5.	Pátek	Celý den	Oplocení, lešení, kontejner	
7.5.	Pondělí	do 15:30	Bourání omítky okna č.1	
8.5.	Úterý	Celý den	Bourání okenní výplně č.1	
9.5.	Středa	do 16:00	Osazování rámu okna č.1	
			Bourání omítky okna č.2	
10.5.	Čtvrtek	Celý den	Zasklívání rámu okna č.1	
11.5.	Pátek	Celý den	Dokončovací práce okna č.1	
12.5.	Sobota			
13.5.	Neděle			
14.5.	Pondělí	do 15:30	Dokončovací práce okna č.1	
			Vnější jádro omítky okna č.1	
15.5.	Úterý	do 16:00	Bourání okenní výplně č.2	
16.5.	Středa	Celý den	Osazování rámu okna č.2	
			Vnitřní omítka okna č.1	
17.5.	Čtvrtek	Celý den	Zasklívání rámu okna č.2	
18.5.	Pátek	Celý den	Dokončovací práce okna č.2	
			Natažení štku bílého okolo okna č.1	
19.5.	Sobota			
20.5.	Neděle			
21.5.	Pondělí	do 15:30	Dokončovací práce okna č.2	
			Vnější jádro omítky okna č.2	
22.5.	Úterý	Celý den		
23.5.	Středa			
24.5.	Čtvrtek			
25.5.	Pátek	Celý den	Natažení štku bílého okolo okna č.1 a 2	
26.5.	Sobota	Celý den		
27.5.	Neděle			
28.5.	Pondělí	do 15:30	Demontáž lešení a přesun staveniště na druhou stranu	
			Vnitřní omítka okna č.2	
29.5.	Úterý	Celý den	Bourání omítky okna č.3	
30.5.	Středa	Celý den	Bourání omítky okna č.4	
31.5.	Čtvrtek			
1.6.	Pátek			
2.6.	Sobota			
3.6.	Neděle			
4.6.	Pondělí		Bourání okenní výplně č.3	
5.6.	Úterý		Osazování rámu okna č.3	
6.6.	Středa		Zasklívání rámu okna č.3	
7.6.	Čtvrtek		Dokončovací práce okna č.3	
8.6.	Pátek		Vnější jádro omítky okna č.3	
9.6.	Sobota			
10.6.	Neděle			

11.6. Pondělí	Dokončovací práce okna č.3
12.6. Úterý	Bourání okenní výplně č.4
13.6. Středa	Osazování rámu okna č.4
	Vnitřní omítka okna č.3
14.6. Čtvrtek	Zasklívání rámu okna č.4
15.6. Pátek	Dokončovací práce okna č.4
	Natažení štuky bílého okolo okna č.3
16.6. Sobota	
17.6. Neděle	
18.6. Pondělí	Dokončovací práce okna č.4
	Vnější jádro omítky okna č.4
19.6. Úterý	Vnitřní omítka okna č.4
20.6. Středa	Zrání omítky
21.6. Čtvrtek	Zrání omítky
22.6. Pátek	Natažení štuky bílého okolo okna č.4
23.6. Sobota	
24.6. Neděle	
25.6. Pondělí	Rezerva
26.6. Úterý	Demontáž lešení odstranění zařízení staveniště
27.6. Středa	Předání díla

Název činnosti	Trvání dny	Náplň práce
Bourání omítky okna č.1	1	Vybourání omítky vnitřního ostění okna cca 250cm pruh a vnější omítky cca 20cm pruh okolo okna, navezení okeních rámu
Bourání okenní výplně č.1	1	Vysklení, rozřezání a demontáž stávající okenní výplně, zacištění, okenní spáry a zakrytí otvoru přes noc geotextílií
Osazování rámu okna č.1	1	Osazení 4ks rámu 2x2m každý, bez skla, ukotvení do ostění
Zasklívání rámu okna č.1	1	Zasklení tabulí skla na zasklívací lištu
Dokončovací práce okna č.1	2	Dotěsnění připojovací spáry, seřízení, tmelení tabulí skla
Vnější jádro omítky okna č.1	1	Natažení jádra vnější omítky
Zrání jádra omítky okna č.1	3	Zrání jádra omítky za předpokladu slunečného počasí bez deště
Natažení štku bílého okolo okna č.1	1	Za předpokladu slunečného počasí bez deště
Vnitřní omítky okna č.1	1	Finální vymalování cca 30dni po vyzrání
Legenda		

Přesuny

Zednické a bourací práce

Výměna oken

Neděle a dny vyblokované divadlem

Rezerva a technologické přestávky