

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017)

č.: ZL 08

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 12.3.2018

Předmět změny: ZMĚNY ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD

Dotčené místo: interiér budovy od 1. PP do 7. NP

Odkaz na výkresy: Změny PD - elektrosilnaproud a slaboproud

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Příloha: 1. Položkový rozpočet, 2. výkresová dokumentace elektro 1-7 NP

Odkaz na jinou část smlouvy: není

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD:

Ano

přípočet

291 108,85 Kč

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

Požadavky investora na změny

Popis a odůvodnění změny:

Změny technologie elektro silnaproudu a slaboproudu jsou vyvolány změnami v obsazení budovy oproti předpokládané situaci při zpracování DPS (OSZ Pha 7 a zvýšení počtu pracovníků PMS). V EZS byly odstraněny koncové prvky převyšující požadovanou provozní ochranu budovy (detektory tříštění skla, magnety oken). Současně se změnami v obsazení objektu a jiného dispozičního uspořádání jednotlivých pracovišť je nutné změnit trasy a počty koncových zařízení elektro (především počty a četnost zásuvek a dvojzásuvek 240V a četnost a umístění datových zásuvek), aby odpovídaly skutečnému obsazení budovy. V části EZS byly doplněny vstupní kontrolery pro povolené užívání výtahu. Důvodem i některých dalších úprav v oblasti EZS je nutnost kombinovat ostrahu objektu justiční stráží pro potřeby SZ pouze v dením režimu a nestátní bezpečnostní složkou v ostatní době. V části EZS

1) Elektro silnaproud:

- doplnění venkovních svítidel na fasádě objektu
- změny a navýšení koncových prvků a s tím související změny rozvaděčů a kabeláží
- změna provedení tras elektro

2) Elektro slaboproud

- navýšení množství koncových datových zásuvek a s tím související navýšení kabeláží
- náhrada původních bezpečnostních kamer za kamery moderní specifikace včetně záznamového zařízení

3) EPS - doplnění tlačítkových hlásičů, úprava dokumentace EPS na základě úprav dispozic stavební části

4) EZS - snížení rozsahu koncových prvků zabezpečovacího systému, úprava dokumentace na základě změn dispozic a snížení rozsahu

Cena:

Přípočty: bez DPH 2 106 463,55 Kč

s DPH 2 548 820,90 Kč

Odpočty: -1 815 354,70 Kč

-2 196 579,18 Kč

CENA CELKEM**352 241,71 Kč** (s DPH)

Přílohy: rozpočet ano
CN subdodavatele ne
příloha PD ano
celkem

Listů A4: 21
Listů A4: 0
Listů A4: 7
Listů A4: 21

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: 12.3.2018

Objednatel:

souhlas

Datum: 12.3.2018

Dodavatel:

souhlas

Datum: 12.3.2018

TDO:

souhlas

Datum: 12.3.2018