

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017)

č.: ZL 09

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 12.3.2018

Předmět změny: ZMĚNA TECHNOLOGIE POVRCHŮ VNITŘNÍCH OMÍTEK STROPŮ

Dotčené místo: interiér budovy od 1. PP do 7. NP

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokument *Příloha: 1. Položkový rozpočet,*Odkaz na jinou část smlouvy: *není*Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

Ano**odpočet****-192 554,59 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

Požadavky investora na změny**Popis a odůvodnění změny:**

Změna technologie řešení vnitřních omítek stropů je vyvolána zjištěním skutečného stavu. Dle původní PD měly být kompletně sejmuty omítky stropů a nahrazeny omítkami novými. Vzhledem ke stavu omítek bylo rozhodnuto, že bude provedena pouze nezbytná oprava omítek v rozsahu 30%. Plochy stropů budou oškrabány od původní malby, nataženy tenkovrstvou stěrkou s vyztužnou sítkou a následně přeštukovány. Výše uvedenou úpravou bude dosaženo celistvého vzhledu stropních konstrukcí s eliminací budoucích poruch a zároveň dojde k optimalizaci ceny. Pouze v prostoru 6.NP, kde strop byl realizován odlišným způsobem než v dalších NP a oprava stejným způsobem by byla technologicky náročnější, vzhledem k jejich historickému fatálnímu poškození (trvalé zatékání, prosolení a následná destrukce při montáži krovu, bude provedena náhrada omítek za SDK podhled.

Cena:

	bez DPH	s DPH
Přípočty:	492 240,58 Kč	595 611,10 Kč
Odpočty:	-684 795,17 Kč	-828 602,15 Kč

CENA CELKEM**-232 991,06 Kč**

Přílohy:	rozpočet	ano	Listů A4:	2
	CN subdodavatele	ne	Listů A4:	0
	příloha PD	ne	Listů A4:	0
	celkem		Listů A4:	2

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: 12.3.2018

Objednatel:

souhlas

Datum: 12.3.2018

Dodavatel:

souhlas

Datum: 12.3.2018

TDO:

souhlas

Datum: 12.3.2018

vyplní TDI
vyplní PMS