

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017)

č.: ZL 11

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 12.3.2018

Předmět změny: **NEPREDVIDATELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE**

Dotčené místo: **1.PP - 7.NP**

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: **Příloha: 1. Položkový rozpočet, 2. Výkresová dokumentace**

Odkaz na jinou část smlouvy: **není**

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **Ano** **přípočet** **212 786,04 Kč** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **TDI, zhotovitel**

Popis a odůvodnění změny:

Jedná se o nutné dodatečné práce vyvolané zjištěním skutečného stavu v průběhu stavby, zejména stav a způsob provedení některých konstrukčních řešení, který nebyl znám v době zpracování PD. Jedná se o :

a) V důsledku změny v dispozici kuchyněk pro efektivnější využití těchto prostor bylo nutné řešit individuální vybavení (skřínky a odkládací desky)

změna dispozic vyvolané dodatečnými požadavky investora - doplnění kuchyněk 3.-6.NP, prostor kolem výtahu v 1.NP, řešení recepce a vstupu v 1.NP

b) Dodatečné práce, které nespécifikovala PD, či byly provozně chybné a nebo nastaly po době schválené PD:

- bourání přízdivek v místě starého nákladního výtahu - neřešil projekt
- dozdění nik pod klenebnými pasy v šatnách 1.PP - neřešil projekt
- změna podchycení balkonových desek včetně doplnění dekorace konzol - pád desek v době po schválené PD
- dozdění pilastrů a obnovení bosáže kolem vstupu 1.NP - neřešil projekt
- posun průchoďů v nosném zdivu kolidujících s příčkami - provozně chybné
- doplnění stropů vedle výtahové šachty 1.NP až 5.NP - neřešil projekt
- doplnění chybějící ocelové výtuhy šachetních dveří výtahu v 7.NP
- řešení dobetonávky a hydroizolace kulatých balkonů - po zjištění skutečného stavu

Cena:

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | bez DPH | s DPH |
| Přípočty: | 363 268,68 Kč | 439 555,11 Kč |
| Odpočty: | -150 482,65 Kč | -182 084,00 Kč |

CENA CELKEM**257 471,11 Kč** s DPH

| | | | | |
|----------|------------------|------------|------------------|-----------|
| Přílohy: | rozpočet | ano | Listů A4: | 12 |
| | CN subdodavatele | ne | Listů A4: | 0 |
| | příloha PD | ne | Listů A4: | 2 |
| | celkem | | Listů A4: | 14 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|------------------|
| Stanovisko Architekta a Projektanta: | souhlas | Podpis | Datum: 12.3.2018 |
| Objednatel: | souhlas | | Datum: 12.3.2018 |
| Dodavatel: | souhlas | | Datum: 12.3.2018 |
| TDO: | souhlas | | Datum: 12.3.2018 |

vyplní TDI
 vyplní PMS