

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017)

č.: ZL 14

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 12.3.2018

Předmět změny: DOPLNĚNÍ SANACE ZHLAVÍ TRÁMŮ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DLE SKUTEČNÝCH POTŘEB

Dotčené místo: 2.NP - 7.NP

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Příloha: 1. Položkový rozpočet, 2. Výkresová dokumentace skutečného stavu

Odkaz na jinou část smlouvy: není

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: Ano přípočet 209 279,19 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal: TDI, zhotovitel

Popis a odůvodnění změny:

Dle pokynů zadávací PD byly rozebrány záklopy stropních trámů a posouzeny z hlediska statiky degradace a poškození jednotlivých nosných trámů škůdci a vlhkostí. Posouzení jejich stavu, zhodnocení z hlediska statiky, provedl vždy projektant ve spolupráci se zhotovitelem a TDI a v 20% případech, kdy trám nesplňoval PD stanovené hodnoty bylo přikročeno k jejich posílení ocelovými příložkami, či tesařskému spřažení trámů. Nutný rozsah nutných sanací stropních trámů se výrazně zvýšil oproti původní zadávací PD. V 6.NP pak bylo nutno přikročit k rektifikaci celé stropní konstrukce v důsledku jejího špatného stavu. Doplnění zhlaví je doprovázeno novým podbetonováním a zazděním.

Cena:

	bez DPH	s DPH
Přípočty:	209 279,19 Kč	253 227,82 Kč

Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč
----------	---------	---------

CENA CELKEM	s DPH
	253 227,82 Kč

Přílohy:	rozpočet	ano
	CN subdodavatele	ne
	příloha PD	ne
	celkem	

Listů A4:	1
Listů A4:	0
Listů A4:	5
Listů A4:	6

Stanovisko Architekta a Projektanta: souhlas Podpis Datum: 12.3.2018Objednatel: souhlas Datum: 12.3.2018Dodavatel: souhlas Datum: 12.3.2018TDO: souhlas Datum: 12.3.2018

<input checked="" type="checkbox"/>	vyplní TDI
<input checked="" type="checkbox"/>	vyplní PMS