

Dodatek č. 4
ke
SMLouvĚ O Dílo na vytvoření dokumentace stavby a
výkon inženýrské činnosti

Rozšíření ČOV+ČKV Jih, projekt

uzavřený mezi

Letiště Praha, a. s.
JAKO OBJEDNATELEM

a

Účastníky „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření
ČOV + ČKV Jih“
JAKO ZHOTOVITELEM



Dodatek č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(dále jen „Dodatek č. 4“)

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen mezi následujícími smluvními stranami:

Letiště Praha, a. s., IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ28244532, jehož jménem jedná: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

účastníci: „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“, (dále jen „sdružení“)

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., IČ: 11386096, s místem podnikání Kolová 2, 362 14 Kolová, jako vedoucí účastník sdružení,

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 25023829, se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01, Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 12676, DIČ: CZ 25023829, jejímž jménem jedná Ing. Petr Plichta, jednatel,

Projekční kancelář AGN, spol. s r.o., IČ: 18383041, se sídlem Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 395, DIČ: CZ18383041, jejímž jménem jedná Ing. Arch. Vladimír Novák, jednatel,

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) dne 6. září 2007 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo na vytvoření dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti „Rozšíření ČOV + ČKV Jih, projekt, ev.č. 436 21 359 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2008, dodatku č. 2 ze dne 11.8.2008 a dodatku č. 3 ze dne 27.4.2009 (dále jen „**Smlouva**“),



- (B) dne 04.12.2008 Zhotovitel v souladu se Smlouvou požádal příslušný veřejnoprávní orgán o vydání územního rozhodnutí (dále jen jako „ÚR“). Územní řízení bylo zahájeno dne 21.01.2009 vyvěšením „Oznámení o zahájení ÚR“. ÚR však nebylo dle schváleného harmonogramu vydáno. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel nemá možnost vydání ÚR zásadně ovlivnit,

dohodly se Strany následovně:

I. Předmět dodatku

I.1. Strany se dohodly, že čl. 3.2 Smlouvy „LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM“ se mění a nadále bude znít takto:

„3.2. LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr je **16. 9. 2009.**

Lhůta pro schválení projektové dokumentace je 21 dnů od dodání příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace je 21 dní od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

Schválení dokumentace pro provádění stavby bude probíhat současně v průběhu zpracovávání dokumentace pro provádění stavby z důvodu zkrácení termínů, a to na technických radách svolávaných zhotovitelem.

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je **do 09.09. 2009.**

Lhůta pro vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci je **do 26. 04. 2010.**

Výkon AD bude zajištěn po celou dobu výstavby a následně po dobu provádění zkušebního provozu až do nabytí právní moci kořaudačního souhlasu v souladu s čl. 4.2. písm. i) Obchodních podmínek.“

I.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.



II. Závěrečná ustanovení

II.1. Tento Dodatek č. 4 je závazný a účinný dnem jeho podpisu oběma Stranami.


II.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

II.3. Po přečtení tohoto Dodatku č. 4 Strany potvrzují, že jeho obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen na základě vzájemné dohody, nikoliv ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto Strany k tomuto Dodatku č. 4 připojily vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 27-07-2009

V Kolově dne _____


Objednatel




ě Praha, a. s.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
9N

Prohlašuji, že tento dokument byl zkontrolován
a po právní stránce odpovídá platnému
právnímu řádu České republiky

Zhotovitel



Podpis :
Jméno: I



— PROVOD —
inženýrská společnost, s.r.o.
Hrnčířská 56/12

Jméno: Ing. Petr Plichta
Funkce: jednatel
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

AGN PROJEKČNÍ KANCELÁŘ



Podpis :
Jméno: I
Funkce: jednatel
Projektční kancelář AGN, spol. s r.o.