

SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, s.p.

K letišti 6/1019

160 08 Praha 6

2

Evidenční číslo Objednatel: 4402/159

ORIGINAL

673

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Rozšíření ČOV+ČKV Jih, projekt

uzavřený mezi


Správou Letiště Praha, s.p.

JAKO OBJEDNATELEM

a

**Účastníky „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně,
rozšíření ČOV + ČKV Jih“**

JAKO ZHOTOVITELEM



Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi následujícími smluvními stranami:

Správa Letiště Praha, s.p., IČ: 62413376, se sídlem Praha 6, K letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 13317, DIČ: CZ62413376, jehož jménem jedná: Ing. Miroslav Dvořák, generální ředitel,

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

účastníci: „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“, (dále jen „sdružení“)

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E., IČ: 11386096, s místem podnikání Kolová 2, 362 14 Kolová, jako vedoucí účastník sdružení,

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 25023829, se sídlem Hrnčířská 56/12, 400 01, Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 12676, DIČ: CZ 25023829, jejímž jménem jedná Ing. Petr Plichta, jednatel,

Projekční kancelář AGN, spol. s r.o., IČ: 18383041, se sídlem Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 395, DIČ: CZ18383041, jejímž jménem jedná Ing. Arch. Vladimír Novák, jednatel,


na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) dne 6. září 2007 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo na vytvoření dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti „Rozšíření ČOV+ČKV Jih, projekt“, ev.č. 436 21 359 (dále jen „Smlouva“),
- (B) vydání územního rozhodnutí je podmíněno
 - změnou územního plánu Hlavního města Prahy, která doposud nebyla provedena,



- vyřešením majetkových vztahů k pozemkům dotčeným Stavbou, tj. k pozemkům parc. č. 2596/29 a parc. č. 2596/30 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví Hlavního města Prahy s právem hospodařit pro Městskou část Praha 6, k pozemkům parc. č. 2610/2 a parc. č. 2610/3 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Městskou část Praha – Přední Kopanina, a k pozemku parc. č. 2610/1 v k.ú. Ruzyně, jež je předmětem doposud nevypořádaného dědictví po Josefu Kouckém, posledně bytem Praha, Přední Kopanina, K Tuchoměřicům 33, PSČ: 164 00;

(C) Zhotovitel upozornil Objednatele na skutečnosti uvedené pod písmenem (B) této preambule;

dohodly se Strany na následovně:

I. Předmět Dodatku

I.1 Strany se dohodly, že čl. 3.2. Smlouvy „LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM“ se mění a nadále bude znít takto:

„3.2. LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM

Lhůta pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí je do **31. 12. 2007**.

Lhůta pro dodání Projektové dokumentace pro stavební povolení je do **1. 8. 2008**.

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr je do **17. 3. 2009**.

Lhůta pro schválení projektové dokumentace je 21 dnů od dodání příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace je 21 dní od obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

Schválení dokumentace pro provádění stavby bude probíhat současně v průběhu zpracovávání dokumentace pro provádění stavby z důvodu zkrácení termínů, a to na technických radách svolávaných zhotovitelem.

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je do **4. 9. 2008**.

Lhůta pro vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci je do **4. 2. 2009**.

Výkon AD bude zajištěn po celou dobu výstavby a následně po dobu provádění zkušebního provozu až do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu v souladu s čl. 4.2. písm. i) Obchodních podmínek.“


I.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Tento Dodatek č. 1 je závazný a účinný dnem jeho podpisu oběma Stranami.

II.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.


II.3 Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Strany potvrzují, že jeho obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na




základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho Strany k tomuto Dodatku č. 1 připojily vlastnoruční podpisy.



V -----dne 27-03-2008

v Kolově dne 19.3.08

Objednatel:  ovitel


Podpis: 
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák
Funkce: generální ředitel
Správa Letiště Praha, s.p.

SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, s.p.
K letišti 6/1019
160 08 Praha 6
1

Podpis: 
Jméno: 
Ing. Jan SINTAK - I.P.R.A.L.
362 14 KOLOVÁ 2
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary
IČ: 113 86 096 IČ: CZ5809181007
☎ 350 220 222

Podpis: 
Jméno: 
Funkce: jednatel
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.



Podpis: 
BC 2008/03/19 9976... ÚSTÍ NAD LABEM

Jméno: Ing. Arch. Vladimír Novák
Funkce: jednatel
Projekční kancelář AGN, spol. s r.o.

