



**Usnesení č. RM/114/1/18**  
**z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.01.2018**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Chelčického“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ALGON, a.s., IČ: 28420403, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Chelčického“, na základě kterého se stanovuje konečný termín dokončení díla (finálních vrstev vozovky) do 30.4.2018 z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku asfaltobetonové směsi, a zároveň dojde k prodloužení záruční doby zhotovitele za jakost díla z 60 měsíců na 72 měsíců, v předloženém znění.

podpis  
zakryt



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

Statutární město Karlovy Vary  
náměstek primátora Karlových Varů  
Čestmír Bruščík  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ mobil

V Chebu dne

Benka/725 052 003

20.12.2017

**Věc: „Žádost o prodloužení termínu provedení stavebních prací“**

### **"Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice Chelčického"**

Na základě SMLOUVY O DÍLO uzavřené mezi objednatelem: Statutární město Karlovy Vary a zhotovitelem: firmou Algon, a.s dne 10.8.2017 a dodatku č. 1 ze dne 13.12.2017, zejména článku 3.6 této smlouvy žádáme o prodloužení termínu provedení stavebních prací na výše jmenovaném díle.

Žádost o prodloužení termínu provedení stavebních prací zdůvodňujeme těmito skutečnostmi:

1. Klimatické omezení – asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště (sněžení) a je-li na povrchu souvislý vodní film, sníh a led.
2. Nejnižší přípustná teplota vzduchu pro rozprostírání směsi ACO 11 S (probarvený asfalt) je +10 °C, kdy průměrná teplota za posledních 24 hodin činí +5 °C. Dále není možné na mokré nebo vlhký podklad aplikovat spojovací postřik z modifikované emulze pro spojení jednotlivých vrstev.
3. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné dostat kvalitně a záručně dobrému stavebnímu dílu.

Děkujeme za posouzení výše uvedených skutečností a žádáme prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby a to do 30.4.2018, kdy budou zajištěny vhodné klimatické podmínky pro řádně dokončené dílo.

V případě, že bude naší žádosti vyhověno, nabízíme prodloužení záruční doby díla o 12 měsíců, tzn. záruční doba, bude celkem 72 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.

S pozdravem

Petr Študlar

předseda představenstva

  
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 017  
DIČ: CZ 284 20 403  
Fax: 354 436 804