

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 28. 9. 2017 MEZI

1. OBJEDNATELEM **Město Břeclav**, se sídlem nám. T. G. Masaryka 42/ 3, 690 81 Břeclav
Statutární zástupce Ing. Pavel Dominik – starosta města
Zástupce ve věcech tech.
IČ – DIČ 00283061
- a
2. ZHOTOVITELEM **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**, se sídlem Měšťanská 3992/109,
695 01 Hodonín
Statutární zástupce Jozef Anovčín – jednatel
Zástupce ve věcech tech.
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hodonín,
IČ – DIČ 26285363 CZ26285363
Zhotovitel je zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 41915

Účastníci smlouvy uzavřeli dne 28. 9. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla:
PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV – PRVNÍ ETAPA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.
Smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy:

V odst. 3. bodu C) je doplněn text:

SO.04 – komunikace, chodníky, parkoviště, domov pro seniory Břeclav

Čl. 3. Termíny plnění:

Provedené dílo bude předáno objednateli v následujících termínech:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Rozsah prací dle bodu A) | do 20. 12. 2017 |
| Rozsah prací dle bodu B) | do 31. 1. 2018 |
| Rozsah prací dle bodu C) | do 30. 6. 2018 |
| z toho rozsah prací pro SO.04 | do 31. 8. 2018 |
| Rozsah prací dle bodu D) | do 31. 8. 2018 |
| Rozsah prací dle bodu E) | v délce trvání stavby (předpoklad 26 měsíců) |

V ostatním zůstává obsah článku nezměněn.

Čl. 4. Cena díla

Rozsah prací dle bodu A)

Navýšení části studie je způsobeno zvětšením objemu budovy cca o 965 m³ proti zadání. Při ceně za obestavěný prostor 5000 Kč/m³, je základní rozpočtová cena rozšířené části navýšena cca o 4.825.000 Kč. Dále bylo provedeno vytvoření tří variant zastřešení přístavby. Na základě této skutečnosti žádáno o navýšení ceny projektu o 54.000 Kč bez DPH (s DPH 65.340 Kč; cca 1,12 % ze základní rozpočtová ceny).

Rozsah prací dle bodu C)

Z toho rozsah prací pro SO.04 - navýšení na základě rozšíření projektu o komunikaci a přeložku sítě NN, chodníku, parkoviště a cyklostezky – navýšení o 157.160 Kč bez DPH (s DPH 190.164 Kč).

Rozsah prací dle bodu D)

Navýšení části DPS je způsobeno zvětšením objemu budovy cca o 965 m³ proti zadání. Při ceně za obestavěný prostor 5000 Kč/m³, je základní rozpočtová cena rozšířené části navýšena cca o 4.825.000 Kč. Na základě této skutečnosti žádáme o navýšení ceny projektu o 40.000 Kč bez DPH (s DPH 48.400 Kč; cca 0,83 % ze základní rozpočtová ceny).

Celkem za A až D - původní cena -3.709.860 Kč. vč. DPH 21%

Celkem za A až D – nová cena – 4.013.764 Kč vč. DPH 21%

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28. 9. 2017, že s ním souhlasí bez výhrad a že nebyl sjednán v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

V Břeclavi dne 8.3.2018

V Hodoníně dne 23.3.2018

.....

za objednatele

Ing. Pavel Dominik – starosta města



.....

za zhotovitele

Jozef Anovčín – jednatel společnosti

4 **PLUS**
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Doložka

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Břeclavi na své ⁸¹..... schůzi dne
4.3..... 2018.

V Břeclavi dne 8.3.2018

.....

Ing. Pavel Dominik
starosta města