

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Bludov II. etapa“

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-5037/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)
zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON
Bankovní spojení: xxxxx

Zhotovitel: Ing. Jaromír Benka

se sídlem Krnovská 2271/27, 746 01, Opava - Předměstí
IČO 71869255, DIČ CZ6403011868
Bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-5037/2017 ze dne 25.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že řízení o žádosti o vydání stavebního povolení bylo přerušeno z důvodu požadavků drážního úřadu, mimo jiné i na doložení souhlasného stanoviska Českých drah, a.s. s realizací projektované stavby. Dle sdělení Generálního ředitelství Českých drah, a.s. je vydání takového stanoviska v současné době velmi časově náročné z důvodu velkého množství posuzovaných projektů. Z výše uvedených důvodů je tedy třeba na provedení inženýrské činnosti delší doba, než bylo původně předpokládáno při zahájení zadávacího řízení.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 2.4 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Upravená příloha č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 26.3.2018

V Opavě dne 23.3.2018

.....
Ing. Gabriel Jursa

ředitel Správy osobních nádraží Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jaromír Benka

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.11.2017	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 31.1.2018	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 týdne od dokončení 2. dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 30.6.2018	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli