



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: S17-033-0063

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Obec Loděnice**
Sídlo: Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
Zastoupená: Bc. Karlem Kampasem, starostou obce

IČO: 00 293 083
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, č. účtu: 1582063339/0800

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon: +420 545 220 006

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických Ing. Vlastimil Štěpanovský, vedoucí stavby, tel: +420 727 916 795
e-mail: v.stepanovsky@swietelsky.cz
Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Dne 5. 9. 2016 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „**Rekonstrukce chodníku ve středu obce Loděnice**“ v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele. Postup prací společnosti Twistnet, s.r.o. na pokládce sdělovacích kabelů neumožňuje provádět dílo na více úsecích současně, tak jak zhotovitel předpokládal. Tímto není možné dodržet požadovaný termín dokončení díla do 40 dnů od předání stavby. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly, v souladu s čl. VIII. odst. 6) písm. a), na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě:

Článek IV. Práva a povinnosti zhotovitele

Ve čl. IV. Práva a povinnosti zhotovitele, se odst. 2) mění tak, že nově zní:


2) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo nejpozději do 30.10.2016.

II.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Loděnicích dne 11.10.2016
objednatel


.....

Bc. Karel Kampas
starosta obce

V Brně dne 11.10.2016
zhotovitel

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
úštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

Ing. Hana Podolová

11 -10- 2016