

Číslo dodatku objednatele: D4/0773/2014/OI/LPO
Veřejná zakázka č.: P1300000065

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora

POHL cz, a.s.
se sídlem. Nádražní 25, 252 63 Roztoky
odštěpný závod Opava:
Holasická 1632/57a, 747 05 Opava
jednající: vedoucí
odštěpného závodu Opava
zapsána v OR. Městský soud v Praze, oddíl B
vložka 4934

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:

C. autorizace:

Stavbyvedoucí:

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 14. a 15. s tímto novým zněním:

14. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

14.1. VCP 46 - SO 01.4 Stoka Alf DN 500- úprava základové spáry.

Změna PD stavby v založení kanalizace. Podloží pod dnem potrubí vykazuje známky nestability -- je silně rozbahněné z důvodu výskytu vysoké hladiny podzemní vody. Zhotovitel provede vybrání 50 cm vrstvy nestabilního podloží v celé délce a nahradí je kamenivem 32-63 se zhutněním. Toto PD nemohla předpokládat. Geologický průzkum byl proveden v jiné lokalitě.

14.2. VCP 47 - SO 02.8 Stoka Ale DN 500 – vícepráce.

Tyto práce zahrnují rozšíření asfaltové plochy nad rýhou kanalizace. Došlo k popraskání a propadu stávajícího asfaltu mimo rýhu z důvodu špatného podloží pod vozovkou.

14.3. VCP 48 - SO 02.7 Stoka Ale DN 400

Tyto práce zahrnují rozšíření asfaltové plochy nad rýhou kanalizace. Došlo k popraskání a propadu stávajícího asfaltu mimo rýhu z důvodu špatného podloží pod vozovkou.

14.4. VCP 49 - VCP na stoce Ale DN 500, DN 400, přípojky.

Tyto práce zahrnují provedení 4 ks domovních přípojek navíc oproti PD, opravu stávajících žulových obrub před finální úpravou asfaltových ploch, zpevnění podloží úpravou základové spáry pod potrubím, provedení opatření při křížení nové kanalizace se stávající tlamovou stokou vybouráním staré a stabilizací nové stoky a zhotovení 2 ks nových uličních vpustí.

14.5. VCP 50 - PS 01 Čerpací stanice-vícepráce.

V části ČSOV bylo dodatečně nutno provést výměnu trubního materiálu v rámci technologie, vyčištění ČS, čerpadel a nátokového potrubí splašků po zprovoznění ČSOV od velmi hrubých nečistot, které vznikly po napojení stávající stoky.

Dále bude změna a úprava přenosu kamerového systému na technologii IP s přístupem do velínu OVAK.

14.6. VCP 51- SO 03 ČS Úprava poklopu.

Na základě požadavku provozovatele bude upraven poklop nad čerpací jámkou, určený pro výměnu a montáž čerpadel. PD stavby jej navrhla velkého rozměru, což obsluhuje z bezpečnostního hlediska nevyhovuje pro špatnou manipulaci s ním. Proto bude rozdělen na dvě stejné části a na spoji podepřen.

15. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat dle projektové dokumentace méněpráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

15.1. MNP 21- SO 04 Demolice ČS Wintrova.

V rámci této stavby nebude provedena Demolice ČS Wintrova. Tento objekt ze zadání vypouští-a demolice bude provedena v roce 2020 v rámci stavby Kanalizace Skladištní. Do doby kolaudace této stavby musí být ČS Wintrova v provozu.

15.2. MNP 22 – SO 05 Zrušení kanalizace.

V rámci této stavby nebude provedeno zrušení kanalizace u ČS Wintrova. Tento objekt ze zadání vypouští-a zrušení bude provedeno v roce 2020 v rámci stavby Kanalizace Skladištní. Do doby kolaudace této stavby musí být tato kanalizace v provozu.

15.3. MNP 23 – SO 01.7 Stoka Alf –kanalizační přípojky DN 200.

V rámci této stavby nebude provedeno zrušení kanalizačních přípojek DN 200. Tento objekt ze zadání vypouští-a zrušení bude provedeno v roce 2020 v rámci stavby Sanace Sběrače v ulici Hlučinská. Do doby kolaudace této stavby musí být tato kanalizace v provozu.

15.4. MNP 24 – SO 01.5 Stoka Al úsek3 –kanalizační přípojky DN 200

V rámci této stavby nebude provedeno zrušení kanalizačních přípojek DN 200. Tento objekt ze zadání vypouští-a zrušení bude provedeno v roce 2020 v rámci stavby Sanace Sběrače v ulici Hlučinská. Do doby kolaudace této stavby musí být tato kanalizace v provozu.

15.5. MNP 25 –Stoka Alf –DN 500.

V rámci této stavby nebude provedeno zrušení kanalizačních přípojek DN 200. Tento objekt ze zadání vypouští-a zrušení bude provedeno v roce 2020 v rámci stavby Sanace Sběrače v ulici Hlučinská. Do doby kolaudace této stavby musí být tato kanalizace v provozu.

čl. II. Doba plnění

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od podpisu Dodatku č. 4.

čl. III. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla, vč. dodatku č.1,2,3	44 879 635,91	9 424 723,54	54 304 359,45
Dodatek č. 4, Vícepráce	663 159,60	139 263,51	802 423,11
Dodatek č. 4, Méněpráce	-1 824 174,20	383 076,58	2 207 250,78
NOVÁ CENA DÍLA	43 718 621,31	9 180 910,47	52 899 531,78

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 16. a 17. s tímto novým zněním:

16. Ceny víceprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

16.1	VCP46 SO 01.4 Stoka Alf DN500 – úprava základové spáry	9 395,81
16.2	VCP47 SO 02.8 Stoka Ale DN500 – vícepráce	225 855,90
16.3	VCP48 SO 02.7 Stoka Ale DN400	25 713,43
16.4	VCP49 VCP na stoce Ale	240 499,71
16.5	VCP50 PS 01 Čerpací stanice – vícepráce	150 389,99
16.6	VCP51 SO 03 ČS – úprava poklopu na základě požadavků budoucího provozovatele	11 304,76

17. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat dle projektové dokumentace **méněpráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

17.1	MNP21 SO 04 Demolice čerpací stanice Wintrova – méněpráce	-411 077,16
17.2	MNP22 SO 05 Zrušení kanalizací – méněprací	-1 205 957,78
17.3	MNP23 SO 01.7 Stoka Alf – Kanalizační přípojky DN200 – méněpráce	-57 549,25
17.4	MNP24 SO 01.5 Stoka Al-úsek 3 – Kanalizační přípojky DN 200 – méněpráce	-112 794,18
17.5	MNP25 SO 01.4 Stoka Alf DN500 – méněpráce	36 795,83

CELKEM VÍCEPRÁCE PO ODEČTENÍ MÉNĚPRACÍ - 1 161 014,60 Kč bez DPH

čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08715/RM1418/121 z 20.3.2018.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 3.4.2018

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 22.3.2018

Místo: Opava

náměstek primátora

vedoucí odštěpného závodu Opava

Příloha č. 1:

Změnový list č.5

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa, 1. a 2. část

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO04, SO05, SO01.7,
SO01.5, SO01.4, SO02.8,
SO02.7, PS01, SO03 / 2

Číslo změny stavby:

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO04, SO05, SO01.7, SO01.5, SO01.4, SO02.8, SO02.7, PS01, SO03

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.3.2014, číslo smlouvy objednatele: 0773/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: R6013161

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: POHLcz a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO: 26475081

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673

Přílohy:

- 1) Změnové rozpočty víceprací
- 2) Důvodová zpráva Dodatku č. 4

Počet paré: Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Zdůvodnění změny:

VCP46 SO 01.4 Stoka Alf - DN 500 - úprava základové spáry	9 395,81 Kč
VCP47 SO 02.8 - Stoka Ale DN 500 - vícepráce	225 855,90 Kč
VCP48 SO 02.7 - Stoka Ale DN 400	25 713,43 Kč
VCP49 VCP na stoce Ale	240 499,71 Kč
VCP50 PS 01 Čerpací stanice - vícepráce	150 389,99 Kč
VCP51 SO 03 ČS - úprava poklopu na základě požadavků budoucího provozovatele	11 304,76 Kč
<i>Cena bez DPH soupis VCP</i>	<i>663 159,60 Kč</i>
MNP21 SO 04 Demolice čerpací stanice Wintrova - méněpráce	-411 077,16 Kč
MNP22 SO 05 Zrušení kanalizací - méněpráce	-1 205 957,78 Kč
MNP23 SO 01.7 Stoka Alf - Kanalizační přípojky DN 200 - méněpráce	-57 549,25 Kč
MNP24 SO 01.5 Stoka Al-úsek 3 - Kanalizační přípojky DN 200 - méněpráce	-112 794,18 Kč
MNP25 SO 01.4 Stoka Alf - DN 500 - méněpráce	-36 795,83 Kč
<i>Cena bez DPH soupis MNP</i>	<i>-1 824 174,20 Kč</i>

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 824 174,20	-4,08%	663 159,60	1,48%	-1 161 014,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
Budoucí provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".			podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		