

Číslo dodatku objednatele: 0445D1/2015/OJ
Veřejná zakázka č.: P1300000065

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátora

POHL cz, a.s.
se sídlem. Nádražní 25, 252 63 Roztoky
odštěpný závod Opava:
Holasická 1632/57a, 747 05 Opava
jednající: , vedoucí
odštěpného závodu
zapsána v OR. Městský soud v Praze, oddíl B
vložka 4934

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:

Č. autorizace:

Stavbyvedoucí:

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 9. s tímto novým zněním:

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
 - 9.1 Nová jádrová navrtávka DN 600 v šachtici Š7a - ul. Slovenská, stoka Ala DN 500 - z provedení nové jádrové navrtávky ve dně šachtice z důvodu změny trasy přítékající kanalizace - změna směru.
 - 9.2 Odbočka DN 500/150 pro napojení fy OZO - provedena kanalizační odbočka pro subjekt OZO nad rámec rozpočtu k DPS.
 - 9.3 Nalezené neznámé ocelové potrubí na stoce OS - DN 1100, ul. Na Náhonu - provedení sondy na nalezeném potrubí za účelem zjištění média v potrubí.
 - 9.4 Navíc kanalizační přípojky ul. Palackého, Dobrovského, AL - úsek č. 1. - přepojení funkčních kanalizačních přípojek neuvedených v DPS

- 9.5 Práce nad rámec DPS, stoka OS DN 1100 - ul. Na Náhonu v návaznosti na nalezené potrubí - pažení výkopu a ohrazení výkopu do doby odstranění nalezeného potrubí z trasy budované kanalizace vč. dodatečného dopojení potrubí DN 1100 a na již provedené potrubí DN 1100.
- 9.6 Práce nad rámec DPS vyplývající z nalezení podzemních vedení při výkopových pracích na stoce OS Na Náhonu - spočívající v nárůstu objemu čerpání, demontáž nalezeného nefunkčního tepelného kanálu, zabetonování vývodu nefunkčních kanalizačních přípojek, vyčištění nově položeného potrubí z důvodu vniknutí splaškových vod z vedlejší kanalizace
- 9.7 Práce nad rámec DPS - ČSOV ul. Na Náhonu - zvýšení nákladů na pažení výkopu z důvodu nemožnosti vysvahování dle DPS vč. zvýšení objemu čerpání v jámě pro ČSOV - výskyt podzemní vody v nižší hloubce
- 9.8 Širší výkop ul. T. Novákové AL - úsek č. 1 DN 700 - z důvodu rušení stávající kanalizace v těsné blízkosti výkopu pro novou kanalizaci, došlo k sesuvu zeminy a vytvoření širšího výkopu.
- 9.9 Čerpání nad rámec DPS ul. Slovenská, stoka Ala DN 500 - z důvodu velkého přítoku podzemních vod do výkopu došlo k navýšení rozsahu čerpání o 1 942 h
- 9.10 Ruční sondy na kabel O2 ul. Slovenská stoka Ala DN 500 – provedení ruční sondy na kabelu z důvodu těsného souběhu kabelu s trasou (resp. přímo v trase nové kanalizace) nově budované kanalizace pro možnost vyvěšení kabelu a následné umístění pažících boxů.
- 9.11 Rozbíjení betonu ul. Slovenská, stoka Ala - DN 500 - nutno odstranit 4,2 m³ stávajícího betonu obnaženého ve výkopu a zasahujícího do pokládky kameninového potrubí.
- 9.12 Provedení jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská - nutno provést z důvodu odvrtní spodní části betonové vrstvy stávající křížující kanalizace DN 1500.
- 9.13 Oprava kanalizace u jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská, Ala DN 500 - v místě odvrtu nutno demontovat a po té propojit stávající kanalizaci DN 400, vč. obetonování narušené části stávající betonové kanalizace DN 1500.
- 9.14 Oprava chodníku ul. Slovenská úsek Ala DN 500 - z důvodu provádění výkopu v těsné blízkosti stávajícího chodníku, je tento poškozován. Je nutno provést opravu chodníku - oprava obrub z obou stran 20 m asfaltový kryt v celé délce 15 m², oprava obrub z jedné strany 123 m a asfaltový kryt v celé šíři 184,5 m², oprava obrub z jedné strany 25m a asfaltový kryt v šířce 0,5 m 12,5 m².
- 9.15 Příprava pro suchovod - pro souběžné vodovodní potrubí ul. Na Náhonu - provedení výkopu montážních jam pro kolidující vodovodní potrubí, zásyp jam a uvedení povrchu do původního stavu.
- 9.16 Přípočet startovací a koncové jámy protlaku-stoka Ala-1, ul. Slovenská - změna technologie pažení protlakových jam - souvisí s bodem 10.8.
- 9.17 Provizorní komunikace pro zajištění stavby v úseku Š18a - Š21a stoka Ala, ul. Slovenská - provedení zpevněné provizorní komunikace v zeleném pruhu z důvodu provádění výkopu pro novou kanalizaci.
- 9.18 Provizorní komunikace v místě zápichové jámy stoky Ala-1, ul. Slovenská - provedení provizorní zpevněné komunikace v zeleném pruhu z důvodu zachování vjezdu na soukromý pozemek - zápichová jáma přímo ve stávající příjezdové komunikaci k pozemku.

- 9.19 Asfaltace navíc ul. Na Náhonu, stoka OS - provedení navíc živichých vrstev z důvodu sesuvu živice nad sousedním souběžným stávajícím vodovodním potrubím.
 - 9.20 Zpevnění dna DN 1100 - stoka Al-úsek č.2, ul. Na Náhonu - zpevnění dna hutněným kamenivem v tl 0,5 m frakce 16-32 a 32-63 z důvodu neúnosnosti podloží
 - 9.21 Š1m navíc ul. Hálkova, vč. dopravního značení – výstavba nové betonové šachty
 - 9.22 Provedení kopaných sond ručně pro obnažení stávajících inženýrských sítí (voda, plyn, kabely)
 - 9.23 Čerpání nad rámec DPS ul. Slovenská, stoka Ala 26. 9. - 20. 11. 2014 - z důvodu velkého přítoku podzemních vod do výkopu
 - 9.24 Provedení přípojek na stoce Al-1 DN500, ul. Dobrovského XI.-XII. 2ks
 - 9.25 Provedení navrtávky na obsah neznámého potrubí DN700, ul. Slovesnká
 - 9.26 Provedení sond do neznámého potrubí DN700
 - 9.27 Provedení rozšíření asfaltových povrchů na ul. Dobrovského z důvodu bourání stávající kanalizace
 - 9.28 Vyčištění zaplavené kanalizace ul. Palackého a ul. Dobrovského ze sběrače
 - 9.29 Oprava uličních vpustí
 - 9.30 Provedení přípojek na stoce Alm na ul. Hálkova, 2 ks
-
10. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat dle projektové dokumentace **méněpráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
 - 10.1 Změna materiálu lože potrubí - spočívá ve změně materiálu
 - 10.2 Geometrický plán technické infrastruktury - nepotřebnost plánu dle rozpočtu k SOD
 - 10.3 Neprovádění zemních prací na kanalizačních přípojkách - nepotřebnost provádění zemních prací z důvodu přepojení přípojek v rámci šíře výkopu hlavní stoky
 - 10.4 Neprovedení šachtice Š12a ul. Slovenská stoka Ala DN 500 - šachtice neprovedena z důvodu výskytu podzemních vedení-nemožnost umístění Š12a dle DPS
 - 10.5 Neprovedení prací na ul. Palackého, Dobrovského, T. Novákové - neprováděno čerpání vod, neproveden trativod
 - 10.6 Nevysvahování jámy pro ČSOV - neprovedení zemních prací v rozsahu dle rozpočtu k SOD
 - 10.7 Neprovedení prací v místě jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská - neprovedení zemních prací z důvodu provedení odvrtu
 - 10.8 Odpočet startovací a koncové jámy protlaku Ala-1-neprovedení pažení a odpažení jam protlaku v rozsahu DPS
 - 10.9 Méněčerpání na stoce OS - neprovedení čerpání v rozsahu rozpočtu k SOD
 - 10.10 Neprovedení zemních prací pro kanalizační ul. vpustě na stoce Al-úsek 1, napojení v rámci výkopu rýhy
 - 10.11 Neprovádění čerpání podzemní vody na ul. Hálkova, stoka Alm

10.12 Neprovedení zemních prací pro kanalizační přípojky na stoce Alm, napojení v rámci výkopu rýhy

čl. II. Doba plnění

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od podpisu dodatku č. 1.

čl. III. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	44 477 777,00	9 340 333,20	53 818 110,20
Vícepráce	2 624 384,72	551 120,79	3 175 505,51
Méněpráce	1 274 111,78	267 563,47	1 541 675,25
NOVÁ CENA DÍLA	45 828 049,94	9 623 890,52	55 451 940,46

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 13. s tímto novým zněním:

13. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 13.1 VP: Nová jádrová navrtávka DN 600 v Š7a, ul. Slovenská	12 235,56
Add 13.2 VP: Odbočka DN 500/150 pro napojení fy OZO	7 348,99
Add 13.3 VP: Nalezené neznámé potrubí na stoce OS	4 200,00
Add 13.4 VP: Navíc kanalizační přípojky Palackého, Dobrovského	91 154,60
Add 13.5 VP: Práce nad rámeč DPS stoka OS, ul. Na Náhonu	172 548,31
Add 13.6 VP: Práce nad rámeč DPS podzemní sítě ul. Na Náhonu	130 930,43
Add 13.7 VP: Práce nad rámeč DPS ČSOV ul. Na Náhonu	71 028,90
Add 13.8 VP: Širší výkop ul. T. Novákové AI-úsek č. 1 DN 700	174 148,26
Add 13.9 VP: Čerpání nad rámeč DPS ul. Slovenská, Ala DN 500	45 783,64
Add 13.10 VP: Ruční sondy na kabel O2, ul. Slovenská Ala DN 500	9 435,15
Add 13.11 VP: Rozbíjení betonu ul. Slovenská, Ala DN 500	25 971,29
Add 13.12 VP: Provedení jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská, Ala DN 500	70 300,00
Add 13.13 VP: Oprava kanalizace u jádrového vrtu DN 700	13 884,33

Add 13.14 VP: Oprava chodníku ul. Slovenská Ala DN 500	620 606,95
Add 13.15 VP: Příprava pro suchovod pro souběžné potrubí ul. Na Náhonu	79 916,63
Add 13.16 VP: Připočet startovací a koncové jámy protlaku Ala-1	52 654,60
Add 13.17 VP: Provizorní komunikace úsek Š18a - Š21a	148 831,77
Add 13.18 VP: Provizorní komunikace v místě zápachové jámy Ala1	27 954,09
Add 13.19 VP: Asfaltace navíc ul. Na Náhonu, stoka OS	217 255,95
Add 13.20 VP: Zpevnění dna DN 1100 - stoka Al - úsek č. 2, ul. Na Náhonu	58 906,82
Add 13.21 VP: Šachta Š1m, ul. Hálkova, vč. dopravního značení	321 002,68
Add 13.22 VP: Sondy prováděné ručně, ul. Slovenská	42 578,67
Add 13.23 VP: Čerpání nad rámec rozpočtu, ul. Slovenská	30 432,78
Add 13.24 VP: Kanalizační přípojky na Al-1, ul. Dobrovského, 2ks	18 230,92
Add 13.25 VP: Navrtávka na obsah neznámého potrubí, ul. Slovenská	5 000,00
Add 13.26 VP: Provedení sond do neznámého potrubí DN700	8 979,20
Add 13.27 VP: Rozšíření asfaltových povrchů na ul. Dobrovského	67 418,69
Add 13.28 VP: Vyčištění zaplavené kanalizace ul. Palackého a Dobrovského	38 616,19
Add 13.29 VP: Oprava uličních vpustí	39 643,44
Add 13.30 VP: Kanalizační přípojky Alm na ul. Hálkova, 2ks	17 349,88
Add 13.31 MP: Změna materiálu lože pod potrubí	-442,79
Add 13.32 MP: Geometrický plán technické infrastruktury	-75 884,86
Add 13.33 MP: Neprovádění zemních prací na kanalizačních přípojkách	-256 120,23
Add 13.34 MP: Neprovedení Š12a ul. Slovenská, stoka Ala DN 500	-28 948,68
Add 13.35 MP: Neprovedení prací na ul. Palackého, Dobrovského, T. Novákové	-204 191,95
Add 13.36 MP: Nevysvahování jámy pro ČSOV	-2 125,20
Add 13.37 MP: Neprovedení prací v místě jádrového vrtu DN 700	-3 206,65
Add 13.38 MP: Odpočet starovací a koncové jámy protlaku Ala-1	-304 586,99
Add 13.39 MP: Méněčerpání na stoce OS	-32 359,66
Add 13.40 MP: Neprovedení zemních prací na ul. vpustích, stoka Al-úsek 1	-143 616,27
Add 13.41 MP: Neprovedení zemních prací na přípojkách, stoka Al-úsek 1	-87 503,08
Add 13.42 MP: Méněčerpání na stoce Alm, ul. Hálkova	-28 432,15
Add 13.43 MP: Neprovedení zemních prací na ul. vpustích, stoka Alm	-65 964,85
Add 13.44 MP: Neprovedení zemních prací na přípojkách, stoka Alm	-40 728,42
CELKEM VÍCEPRÁCE PO ODEČTENÍ MĚNĚPRACÍ	1 350 272,94 Kč bez DPH

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0353/ZM1418/5 z 29.4.2015.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: _____

Místo: _____

primátor

Příloha č. 1:

Změnový list č.1

Příloha č. 2:

Změnový list č. 2

Za zhotovitele

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: _____

Místo: _____

vedoucí odštěpného závodu Opava

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Odkanalizování Přívozu na ÚCOV 2. etapa, 1. a 2. část

Změny předkládá: POHL cz, a.s.
k 31.10.2014

Popis navrhovaných změn stavby:

Bude provedeno: stoka Ala-1-jádrová navrtávka DN 600 ve stávající šachtici Š7a+odbočka DN 500/150 pro napojení OZO ul. Slovenská+změna materiálu pro lože potrubí ze skl. stoka OS DN 1 100+Al-1 DN 800+sonda na potrubí křížující OS+navíc přípojky ul. Palackého+nepotřebnost GP techn. infrastruktury neprovádění částí zemních prací na přípojkách, provádění čerpání nad rámec rozpočtu, oprava chodníku ul. Slov širší výkop ul. Terezy Novákové+ruční sondy kabel O2+bourání betonu+čerpání Na Náhonu+jádrový odvrt

I. VP-vícepráce

			Kč bez DPH	ÚRS
1. Jádrová navrtávka DN 600+úprava dna šachtice Š7a			12 235,56	2014 01 + CN
2. Odbočka DN 500/150 pro napojení OZO, D+M,			7 348,99	2014 01
3. Sonda na stáv. potr cca DN 1100-křížení OS			4 200,00	dle CN
4. Přípojky navíc ul. Palackého Al úsek č.1-2ks	10	9115,46	91 154,60	dle SoD
dešťové svody od Š1-Š4 DN 800				
DN 150, 730/56+895/75+896/77, DN 150 dle rozpočtu 1 ks=9 115,46,-, DN 200 1 ks 8 972,18,-				
5. Potrubí nezaznamenané v PD - stoka OS			172 584,31	dle CN
6. Vícepráce na stoce OS vzešlé z průběhu prací (čerpání nad rámec - ul. Na Náhonu)			130 930,43	2014 01
7. Vícepráce na ČS vzešlé z průběhu prací			71 028,90	dle SoD
8. Širší výkopy Terezy Novákové z důvodu rušení stávajících 2 ks kanalizací			174 148,26	dle SoD
9. Čerpání nad rámec rozpočtu ul. Slovenská			45 783,64	dle SoD
10. Ruční sondy na kabel O2			9 435,15	2014 01
11. Rozbíjení betonu ul. Slovenská			25 971,29	2014 01
12. Jádrový vrt DN 700 ul. Slovenská pod DN 1500			70 300,00	2014 01 + CN
13. Oprava kanalizace DN 400 - u jádrového vrtu			13 884,33	2014 01
14. Oprava chodníku na ul. Slovenská			620 606,95	2014 01
15. Příprava suchovodu			79 916,63	2014 01
16. Připočet startovacích a koncových jam - stoka Ala-1			52 654,60	2014 01
17. provizorní komunikace pro zajištění stavby v úseku Š18-Š21a - stoka Ala-1			148 831,77	2014 01
18. provizorní komunikace v místě zápchové jámy protlaku			27 954,09	2014 01
(vjezd na parc.č. 590/12) - stoka Ala-1				
19. komunikace - ul. Na Náhonu - stoka OS			217 255,95	dle SoD
20. podkladní vrstva pod DN 1100 - stoka Al-úsek 3			58 906,82	2014 01
		mezisoučet	2 035 132,27	

II. MP-méněpráce

1. Lože z potr ze strusky frakce 0-8. OS+Al-1 DN 800-místo písk lože méněoráce	299/300/m3		-442,79	dle SoD
OS DN1100 - 219,765m3; Al-1 DN700 - 93,789m3; Al-1 DN800 - 59,9m3; Al-3 DN1100 - 47,745m3; Al3 DN400 - 21,588m3				
2. GP s vyznačením VB-ON pol. č. 24 (1. část)+č.19 (2. část)			-75 884,86	dle SoD
3. Nepr. ZP příp. přep. příp. v rámci výkopu st.	150 UV	21	-6838,87	-143 616,27
stoka Al-úsek 1, DN 150 42 ks DN 200 32 ks	200 P	18	-6250,22	-112 503,96
4. neprovedení Š12a ul. Slovenská ša+pokl	-26350	-2598,68		-28 948,68
5. neprovedené práce na ul. Palackého, Dobrovského a Novákové			-204 191,95	dle SoD

6. nemožnost vysvahování jámy ČS (odpočet kubatury výkopu)	-2 125,20	dle SoD
7. neprovedení zemních prací v místě jádrového vrtu DN700	-3 206,65	dle SoD
8. odpočet startovacích a koncových jam - stoka Ala-1	-304 586,99	dle SoD
9. méněčerpání na stoce OS	-32 359,66	dle SoD
mezisoučet	-907 867,01	

Cena bez DPH změnový list č. 1 **1 127 265,26 Kč**

III. změny, které nevyvolaly změnu ceny

- změna trasy stoky AI-úsek č. 1 ul. Slovenská KT DN 500 mezi Š8a-Š11a z důvodu výskytu bigboardu v trase stoky dle DPS 0730/13/3, 03/2013, změna 0728/13/3,05/2014 C.1+C.2.2+C.2.3 0,00
- změna termínu dokončení díla - z důvodů pozastavení prací na objektech SO 03 Odlehčovací komora OK AI s čerpací stanicí a dále na stokách Alf, Ale a AI-úsek 4 a AI-úsek 2; Termín dokončení:

Odkazy na výkresy: výkresy nejsou

Odkazy na rozpočtovou dokumentaci (pol. VP I-21, které nejsou v SoD jsou účtovány v cenách ÚRS I/2014)

I. VP

II. MP

- | | |
|---|---|
| 1. vyčíslení jádrového vrtu | 1. vyčíslení ceny za 1 m ³ +SD č. 620517 |
| 2. vyčíslení odbočky | 2. viz položka č. 24 ON z rozpočtu k SOD |
| 3. stavební denník č.920517 | 3. dle rozpočtu SO 02.13 k SOD - příloha |
| 4. vyčíslení přípojek - příloha | 4. dle rozpočtu |
| 5.+6.+7.+9. vyčíslení vícenákladů | 5. dle rozpočtu |
| 8. vyčíslení širších výkopů | 6. dle rozpočtu |
| 10. vyčíslení sond | 7. dle rozpočtu |
| 11. vyčíslení bourání | 8. změna pažení startovací jámy protlaku |
| 12.+13. vyčíslení odvrtu + opravy | 9. dle rozpočtu |
| 14. vyčíslení chodník - 4 varianty | |
| 15. vyčíslení prací pro suchovod | |
| 16. změna pažení startovací jámy protlaku | |
| 17. vyčíslení provizorní komunikace | |
| 18. vyčíslení provizorní komunikace | |
| 19. rozšíření asfaltace rýhy z důvodu nestabilního podloží | |
| 20. vyčíslení podkladu 0,5m - nestabilní podloží pod potrubím | |

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

- Stanovisko investora: SMO
- Stanovisko projektanta: SWECO
- Stanovisko TDI. OVAK a.s.
- Stanovisko provozu kanal. sítě OVAK a.s.
- Stanovisko zhotovitele: POHL cz, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: **Odkanalizování Přívozu na ÚCOV 2. etapa, 1. a 2. část**

Změny předkládá: POHL cz, a.s.
k 31.12.2014

Popis navrhovaných změn stavby:

Bude provedena nová šachtice Š1m na ulici Hájkova včetně napojení a odtoku s osazením dopravního značení v průběhu výstavby, budou se realizovat sondy na stávající síť na ul. Slovenská - voda, plyn, kabely, neznámé potrubí DN 700, bude prováděno čerpání nad rámec rozpočtu na ul. Slovenská, navíc budou provedeny kanal. přípojky na stoce AI-1 DN 500 na ul. Dobrovského, na neznámém potrubí DN700 na ul. Slovenská bude provedena navrtávka a sonda, bude provedena zvýšená výměra asfaltace na kanalizaci ul. Dobrovského z důvodu bourání stávající kanalizace, bude provedeno vyčištění zaplavené kanalizace ze sběrače na ul. Palackého a Dobrovského před kamerovou prohlídkou, bude provedena oprava stávajících ul. vpustí vlivem výkopu v těsné blízkosti, budou navíc provedeny nalezené kanalizační přípojky nezaznamenané v PD na ulici Hájkova.

I. VP-vícepráce

			Kč bez DPH	ÚRS
21. Š1m navíc ul. Hájkova-vč. osazení dopravního značení			321 002,68	2014 01
22. Ruční sondy na stávající síť ul. Slov.-voda, plyn, kabely, navíc potr. DN 700			42 578,67	2014 01
23. Čerpání nad rámec rozpočtu ul. Slovenská, Ala 26.9-20.11.2014			30 432,78	dle SoD
24. Navíc přípojky na AI-1 DN 500 ul. Dobrovského XI.+XII.	2	9115,46	18 230,92	dle SoD
25. Stoka AI-ul. Slovenská-navrtávka-sonda na obsah nezn. potrubí			5 000,00	dle CN
26. Sondy na neznámém potr. DN 700, voda, kabely-ul. Slovenská			8 979,20	2014 01
27. Rozšíření asfaltace ul. Dobrovského z důvodu bourání stávající kanalizace			67 418,69	dle SoD
28. Vyčištění zaplavené kanalizace ul. Palackého a Dobrovského ze sběrače			38 616,19	dle CN
29. Oprava uličních vpustí vlivem výkopu v těsné blízkosti			39 643,44	2014 01
30. Navíc přípojky Alm ul. Hájkova do 12.1.2015	9638,82	2	17 349,88	dle SoD
	mezisoučet		589 252,45	

II. MP-méněpráce

10. Nepr. ZP příp. přep. příp. v rámci výkopu st. stoka AI-úsek 1, DN 150 42 ks DN 200 32 ks	150 UV	21	-6838,87	-143 616,27	dle SoD
11. Nečerpání ul. Hájkova Alm 400 Š1-Š2	200 Příp	14	-6250,22	-87 503,08	
k 31.12.2014 provedeno 83 m	400	83		-28 432,15	dle SoD
12. Nepr ZP příp. přep. rámci výkopu 5 ks Alm Hájk k 31.1.2015 6 ks	150 UV	5	-13192,97	-65 964,85	dle SoD
	200 příp	6	-6788,07	-40 728,42	
	mezisoučet			-366 244,77	

Cena bez DPH změnový list č. 2

223 007,68 Kč

III.změny, které nevyvolaly změnu ceny

2. změna termínu dokončení díla - z důvodů pozastavení prací na objektech SO 03 Odlehčovací komora OK AI s čerpací stanicí a dále na stokách AI f, Ale a AI-úsek 4 a AI-úsek 2 od 20.10.2014; Termín dokončení: 2015

Odkazy na výkresy: situace oprav komunikací (VCP29)

Odkazy na rozpočtovou dokumentaci (pol. VP 21 -30, které nejsou v SoD jsou účtovány v cenách ÚRS I/2014)

<u>I. VP</u>	<u>II. MP</u>
21. vyčíslení zřízení šachty	10. dle rozpočtu
22. vyčíslení ručních sond	11. dle rozpočtu
23. dle rozpočtu	12. dle rozpočtu
24. dle rozpočtu	
25. vyčíslení navrtávky	
26. vyčíslení ručních sond	
27. dle rozpočtu	
28. vyčíslení čištění kanalizace před kamer. zk.	
29. vyčíslení oprav UV	
30. dle rozpočtu	

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

Stanovisko investora: SMO
Stanovisko projektanta: SWECO
Stanovisko TDI. OVAK a.s.
Stanovisko provozu kanal. sítě OVAK a.s.
Stanovisko zhotovitele: POHL cz, a.s.