

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4, Praha 5, 152 00 Hlubočepy
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1189
Zastoupená: **Danielem Kraftem**, předsedou představenstva
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 28. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM36086/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 17CDSD184, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace k ohlášení stavby, případně k žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na akci „**VN Tršice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dne 18. 9. 2017 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 pod č. PM050770/2017/ZHMTDS/Lat (dále jen „dodatek č. 1“).
- V rámci zpracování projektové dokumentace je mimo jiné nezbytné navrhnout přístupy za účelem provádění stavby. I když se zhotovitel zabýval několika variantami přístupových tras, nebyla ve stanovených termínech nalezena žádná, která by byla projednatelná, jelikož se k žádné variantě přístupové cesty nepodařilo získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků, které jsou nutné pro stavební povolení/ohlášení akce. Při projednávání přístupů se stavebním úřadem z hlediska povolovacího režimu celé stavby byl navíc vznesen požadavek na projednání provizorních přístupových cest v územním řízení, což by předmětné dílo prodražilo.

S ohledem na časovou náročnost řešení přístupů dle výše uvedeného nebylo možné splnit předmět díla v termínech stanovených v dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je termín pro předání DSP stanoven na 17. 12. 2017) a proto zhotovitel ještě před uplynutím termínu k dokončení DSP požádal o uzavření dalšího dodatku ke smlouvě o dílo řešící další úpravu termínů k dokončení díla. Aby bylo možné v rámci projednávání dodatku č. 2 stanovit reálný termín ke splnění díla, bylo nezbytné učinit další kroky, jako např. opětovné projednání s vlastníky pozemků

dotčených možnými přístupovými tras. Až na opětovném projednání s obcí Tršice, které se konalo v únoru 2018 za účasti zhotovitele, objednatele, obce Tršice, bylo nalezeno kompromisní řešení, které umožní zapracovat do projektové dokumentace možné (projednatelné) přístupové trasy a zároveň nebude vyžadovat další náklady (nepodléhá územnímu řízení).

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Termín dokončení a předání DSP: do 15. 5. 2018

Termín pro podání ohlášení stavby, popř. žádosti o vydání stavebního povolení:

do 5 pracovních dnů od předání DSP

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání: do 10 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení/souhlasu s ohlášením stavby

Dílo bude předáno v sídle závodu Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 5. 4. 2018

V Praze dne: 20. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATEST a.s.
RNDr. Jiří Jelínek
místopředseda představenstva

.....
Ing. Libor Dostál
člen představenstva