

Zápis z jednání ze dne 29. 03. 2018

Zápis je uložen na „Y“/PORADY. Účast viz prezenční listina.

**Mimořádná porada ve věci stanovení harmonogramu zpracování
kalamity v rámci LS Rumburk zakázek 241243 a 241246**

**1) Projednáání zpracování odhadovaného zbytkového množství kalamitního dříví na zakázce
243 SUJ Rumburk**

Původně odhadované množství kalamity na revírech činí:

Zpracováno od ledna 2018:

Zpracováno 2018			
Revír	leden	únor	Celkem
Poustevna	343,98	508,71	852,69
Špičák	48,69	255,83	304,52
Hrazený	4721,89	4573,3	9295,19
Tanečnice	1884,46	1260,38	3144,84
Studánka	1539,55	893,14	2 432,69
Celkem	8538,57	7491,36	16 029,93

Projekty jsou nastaveny na – nutné podepsat reibilanci:

Revír/podvýkon	5	8	11	12	
1		6064	700	1500	8264
2	400	3720	330	550	5000
3	310	14097	170	453	15030
4	750	8126	700	500	10076
5	400	7230			7630
	1860	39237	1900	3003	46000

Odhad kalamity v roce 2018:

	Výše kal. Od poč. roku 2018	Zpracováno	Zadáno formou ZL (od začátku roku 2018 včetně zpracováno)	Zbývá (nepokryto)	Projekt pro Uniles
Poustevna	8 800	852,69	4955	2 727	7 682
Špičák	5 000	304,52	2500	1639	4 139
Hrazený	15 000	9295,19	13420	900	14 433
Tanečnice	10 100	3144,84	4838	3588	8 426
Studánka	10 256	2432,69	6577	655	7 230
Celkem	49 156	16 029,93	32290	9509	41 910

Nastavení harmonogramu:

- Leden: 7000 m³ – hotovo 8123,69 m³
- Únor: 7 000 m³ – hotovo 7 411,75 m³
- Březen: 6900 m³ – prozatím hotovo 5100 m³
- Duben: 4 700 m³
- Květen: 4 000 m³
- Celkem: 29 600 m³; Hotovo 15 535,44 m³;

Na měsíce březen až květen zbývá 14 064,56 m³.

V lesních porostech odhadované množství k dnešnímu datu:

$$49\,156 - 16\,030 = 33\,126 \text{ m}^3 - 5\,100 \text{ m}^3 (\text{březen}) = 28\,026 \text{ m}^3.$$

Smluvně „nepokryto“ zůstává:

49 156 m³ – 32 290 (zadáno komplexní smlouva) – 7 246 m³ (prodáno aukce) = 9 620 m³ (nad harmonogram je zadáno v rámci komplexní smlouvy 2690 m³).

Úprava Harmonogramu dle aktuálního stavu kalamity zakázka 241243:

Na SUJ Rumburk bude předáno cca 5 000 m³ v rámci harmonogramu na měsíc červen a cca 4 500 m³ bude prodáno (nabídnuo) formou aukcí. Na 03. 05. 2018 je svolána nová porada, kde se bude aktualizovat plnění a výhled zpracování nahodilých těžeb.

Třetí kvartál bude řešen na počátku června stanovením objemu potencionálních těžeb.

Dříví zpracovávané v období po 30. 05. 2018 (dle aktuálního počasí) bude nutné chemicky ošetřit z důvodu hrozby kůrovce. Odhadované množství cca. 9600 m³. Má smluvní partner připraveny kapacity pro chemickou asanaci kalamitního dříví po porostech? Do kdy požaduje smluvní partner předání ZL na plánovanou chemickou asanaci?

Chemická sanace je požadována na množství cca 5 000 m³ v rámci komplexní zakázky, dle podepsané porady ze dne 29. 03. 2018. Uniles a. s. dá do 03. 05. 2018 informaci o kapacitách na chemickou sanaci dříví a zároveň bude aktualizováno množství dříví. V rámci aukcí dříví je nutno počítat s množství cca 4500 m³, kde hrozí kůrovec.

2) Projednání zpracování odhadovaného zbytkového množství kalamitního dříví na zakázce 246 SUJ Rybníště

- Zbývající množství kalamity 7000 m³ je předáno formou harmonogramu ze dne 21. 03. 2018 a to:
 - o Duben – 3 500 m³
 - o Květen - 3 500 m³

Tabulka aktuálních projektů pro rok 2018:

Revír/podvýkon	1	2	3	5	6	8	11	12	13	14	
6	56,4	1278,4	1474,87	420	160	804,48			1791,97	1013,88	7000
7	38	423	903	650		950	350		2445	741	6500
8	25	600	1828	82		2640	115		1210		6500
9		375	1244	600		1742	100	538	2401		7000
10	30	566	1986			1089			1811	18	5500
	149,4	3242,4	7435,87	1752	160	7225,48	565	538	9658,97	1772,88	32500

Podvýkony 03; 13 a 14 (MU těžby a probírky +40) jsou přesunuty na TP 2, vyjma probírky + 40 – zůstává na TP 1 - 180 m³; podvýkon 13 a 14 – TP1 – 1040,43 – zde je zastoupení dřevin min. z 90% listnaté dříví.

- 3) **Náhradní skládky:** Smluvním partner oznámil LS Rumburk záměr zřízení náhradních skládek dříví pro umístění dřeva z nahodilé kalamitní těžby v lokalitě Studánka a Chřibská. SP se zavazuje dodržení smluvních podmínek vyplývajících z uzavřených komplexních smluv, konkrétně přílohy Z3. Mimo jiné budou náhradní skládky na náklady smluvním partnerem opatřeny 1 ks kontrolních opatření – lapače na každých 50 m obvodu skládky. Lapače budou smluvním partnerem pravidelně adjustovány.
- Jsou plánovány tři a to v lokalitách Chřibská, Studánka a Mikulášovice nádraží.
 - Ochranná opatření dle aktuálního znění smlouvy přílohy Z3 budou splněna
 - Adjustace obranných a kontrolních opatření 1x týdně
- 4) **Změnové řízení k projektu těžby 2018 :** zastavení veškerých úmyslných těžeb smrku a borovice mimo probírek -40 let na zakázkách 243 + 246. Smluvním partner předán změněný projekt těžby aktualizovaný o nahodilou kalamitní těžbu.
- Bylo podepsáno dne 29. 03. 2018
- 5) **Možnost nákupu insekticidních sítí** na zajištění kůrovcem ohroženého dříví na OM : možnost nákupu na skládky dříví Smluvního partnera. Odhadovaná požadovaná potřeba dle LS – 25 ks, dle SP – 50 ks.
- Instalace sítí bude provádět smluvní partner s tím že k proplacení bude použita hodinová sazba na překrytí dříví
 - Sítě budou primárně využívány na dříví ležící v lese
 - Na LS bude pořízeno 30 kusů sítí dle vzájemné dohody s firmou Uniles a. s.
 - Uniles a. s. umožní uskladnění sítí v jejich chemickém skladu

Za LČR, s.p. :

Za smluvního partnera : Uniles, a.s.

