

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.03PT-002479

Isprofin: 500 155 0003

„D1 – 0136 Říkovice – Přerov, záchranný archeologický výzkum“

O b j e d n a t e l: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Jejímž jménem jedná I ředitel Závodu Brno
Č.Symbasis 03PT-002479
ISPROFIN 500 155 0003

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Archeologické centrum Olomouc, p.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka
Se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc
IČ: 75008271
DIČ: CZ75008271

Jejímž jménem jedná doc.

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednavatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016

I.

Dne 21.12.2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 03PT-002479, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany zhotovitele při akci „D1- 0136 Říkovice – Přerov, záchranný archeologický výzkum“ (dále jen „Smlouva“)

II.

1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odstavce 3.6 Smlouvy nárokuje prodloužení termínu plnění z důvodů nepříznivých klimatických poměrů, které byly od zahájení terénních prací (od předání staveniště) do současnosti vyčísleny na 50 pracovních dnů. V souladu s ustanovením odstavce 3.7 Smlouvy Objednatel konstatuje, že uznává nárok Zhotovitele na prodloužení termínu plnění z důvodů uvedených v předchozí větě.
2. Smluvní strany se s respektováním předchozího bodu dohodly na změně článku 3.2 Smlouvy, jenž nově zní:
 - 3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:
 - 3.2.1. **terénní část záchraného archeologického výzkumu do 31. 5. 2018.**
 - 3.2.2. záchraný archeologický výzkum formou dohledu ke dni dokončení zemních prací na území dotčeném Stavbou.
 - 3.2.3. **zpracování Prohlášení Zhotovitele do 10 dnů od ukončení terénní části záchraného archeologického výzkumu nebo záchraný archeologický výzkum formou dohledu, a to podle toho co nastane později.**
 - 3.2.4. **zpracování záchraného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy do 2 let od dokončení terénní části záchraného archeologického výzkumu.**
3. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel rozhodl o nepotřebnosti provedení terénního archeologického výzkumu v lokalitách 4.1, 6.1, 6.2, 6.3. V kontextu této skutečnosti se strany dohodly, že na předmětných plochách bude proveden ZAV formou archeologického dohledu a to bez nároku na navýšení finančních nároků Zhotovitele za provedení ZAV formou archeologického dohledu dle této Smlouvy.
4. Ve vazbě na rozhodnutí Zhotovitele Smluvní strany o nepotřebnosti provedení terénního archeologického výzkumu v lokalitách 4.1, 6.1, 6.2, 6.3. se smluvní strany dohodly, při respektování aplikace ustanovení čl. 7.2 na změně článku 7.1, jenž nově zní:
 - 7.1 Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených níže, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatel dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

Profese	Hodiny kumulovaně podle sml.	Počet předpokládaných hodin	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Archeolog				
Vedoucí technik				
Dokumentátor				
Konzervátor				
Terénní pracovník				
Terénní pracovník				
Terénní práce celkem bez DPH				27 163 830,00

Ostatní venkovní činnosti			
	Plocha ha	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
ZAVDo- výzkum formou dohledu na zbytku stavby			
Terénní práce celkem bez DPH			240 000,00

Laboratorní práce a zpracování nálezové zprávy			
Profese	Počet předpokládaných hodin	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Archeolog			
Dokumentátor			
Konzervátor			
Terénní práce celkem bez DPH			1 568 000,00

Rekapitulace	
Terénní část ZAV celkem bez DPH	
Ostatní venkovní činnosti bez DPH	
Laboratorní práce a zpracování nálezové zprávy bez DPH	
Celkem bez DPH	28 971 830,00Kč
DPH 21%	6 084 084,00Kč
Celkem vč. DPH	35 055 914,00Kč

IV.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel

obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne 14-03-2018

V Olomouci dne

16.3.2018 9. / D
~~20.03.2018~~

...

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

.....
Archeologické centrum Olomouc, p.o.

ředitel Archeologického centra Olomouc