

DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002908 ze dne 14.8.2017

(I/42 Brno VMO Dobrovského B Dodatečná protihluková opatření;
ISPROFIN: 327 153 1572)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, ředitel Závodu Brno

(dále jen „objednatel“)

a

LAND Co. Zlín, s.r.o.

se sídlem: Zarámí 4077, 760 40 Zlín

IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

Znění Přílohy se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců

- nové znění:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30.4.2018

K této změně dochází z následujících důvodů:

- dodatečné projednání změny umístění dopravního značení, které bylo v původním stavu umístěno na konzole za betonovým svodidlem a po montáži protihlukové stěny za touto stěnou, což je v rozporu s vyhláškou o silničním provozu na komunikacích I. třídy. Jedná se o požadavek, který vychází ze zákona o provozu na komunikacích, a byl projednán v rámci kontrolního dne stavby č. 8 konaného dne 15.2.2018 (bod 8.5.3) za účasti zástupce stavebního úřadu Odborem dopravy JmK.
- klimaticky nevhodné podmínky v 02/2018 s teplotami hluboko pod bodem mrazu, kdy nebylo možné bezpečným způsobem zajistit montáž prosklených panelů protihlukových stěn (C 240, C 245 – při montáži skla je nutná venkovní teplota minimálně +5°C; při nižších teplotách nefunguje vakuová přísavka, kterou se osazují skleněné výplně,

v případě porušení těchto teplotních limitů hrozí uvolnění skla a jeho pád na projíždějící auta).

- požadavek na úpravu vodorovného dopravního značení (VDZ) na výjezdové rampě z galerie stanoveného Odborem dopravy JmK. Tento požadavek vychází z nutné úpravy VDZ, kterou je možné realizovat následně po montáži prosklených protihlukových panelů, a to pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 03PT-002908 ze dne 14.8.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dvě obdrží dodavatel/zhotovitel.

Za objednatele:
V Brně dne 23.02.2018

Za dodavatele/zhotovitele:
Ve Zlíně dne 23.12.2018

ředitel Závodu Brno

jednatelka společnosti