

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1284-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“

(dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Richard Valný

Adresa:

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

Tel./Fax:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant):

AREA G. K. spol. s.r.o.

sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:

Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Tel:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení:

Ing. Jan Hoška

sídlo:

Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený:

Ing. Janem Hoškou

Tel:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

IČ:

13498967

DIČ:

CZ5609151020

Čl. I – Úvodní ustanovení

Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 14.02.2018, bylo konstatováno, že na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice dojde k posunu termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na pozdější termín. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap.

Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.3 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4	31.01.2018	30.06.2018
3.1.5	31.01.2018	30.06.2018
3.1.6.	30.04.2018	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)	30.04.2018	30.11.2018
3.2.1.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.1	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.2.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.3.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.4.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.2.	30.07.2019	31.08.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	30.09.2019	31.10.2019

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....
Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

V Českých Budějovicích dne
V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Podruhlí

Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Podruhlí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	600	5 400	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 800	5 400	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	89	550	48 950	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	23	700	16 100	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	112	350	39 200	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	1 400	44 800	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 500	-	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	112	350	39 200	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					199 050	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	112	440	49 280	31.1.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	13	800	10 400	31.1.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	4 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	31.1.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	300	6 600	31.1.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	300	2 700	31.1.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	112	500	56 000	31.8.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					172 980	31.10.2019
3.3	Mapové dílo	ha	112	400	44 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	358	140	50 120	nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

50 120

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	199 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	172 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 120 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	466 950 Kč
DPH 21% v Kč	98 060 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	565 010 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení