

Dodatek č. 2

uzavřený za analogického využití § 222 odst. 4 a 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Dodatek“)

ke smlouvě o dílo č. 14238/17 a 17S0002

uzavřené dne 31. 8. 2017 v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“):

Objednatel: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO/DIČ: 00261912 / CZ00261912
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kadaň; **Číslo účtu:** 1725441/0100

Zhotovitel: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO/DIČ: 613 24 817 / CZ61324817
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kadaň, č. účtu: 2169180237/0100
Telefon: 474 333 232
E-mail: info@frk-kadan.cz

I. Předmět Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou práce a dodávky, jak jsou uvedeny ve změnovém listu (jenž je přílohou č. 1 tohoto Dodatku), které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo je možné ani při náležité péči objednatele předvídat a přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy.

Projekt předmětné stavby vycházel z původní dokumentace rekonstrukce prováděné v devadesátých letech i ze zkušeností při rekonstrukci části tohoto objektu na CSS. V průběhu bouracích prací byly zjištěny odchylky od předpokládaného původního stavu, a to:

- 1) Skladba podlahové konstrukce neodpovídá předpokladům. V místech vedení ležaté svodné kanalizace byl odhalen litý beton o mocnosti až 500 mm. V této konstrukci byly vysekány drážky pro vedení potrubí se souvisejícím odvozem vybouraného materiálu na skládku.
- 2) Podlahy po vybourání stávajících konstrukcí bylo nutné vzhledem ke stavu původních betonů (potěrů z větší části před prováděním stěrek vyrovnat a penetrovat.
- 3) V některých místech vzhledem k povaze nosných konstrukcí nebylo možno rozvody UT, vody a kanalizace skrýt do stávajících konstrukcí, ale byly provedeny SDK krycí konstrukce.

Z výše uvedených důvodů je nutné rozšířit předmět díla a změnit jeho cenu.

II. Změny Smlouvy

1) S ohledem na změny dle tohoto Dodatku se v Článku V. Smlouvy mění v odst. 5.1 Celková cena díla takto:

Celková cena dle SoD bez DPH	4.562.211,47 Kč
<u>Celková cena změnového listu bez DPH</u>	<u>220.030,03 Kč</u>
Celkem za provedené práce bez DPH	4.782.241,50 Kč

Ostatní ujednání se v odst. 5.1 nemění.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nezměněné. Tento Dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku, resp. Smlouvy:

- č. 1 - změnový list

V Kadani dne 5. 4. 2018

V Kadani dne 5. 4. 2018

.....
PaedDr. Jiří Kulhánec, starosta

.....
Ahmad Raad, jednatel