

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 18/2016 (771-2016-523202) ze dne 17. června 2016 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota Rapotina a dodatku č. 1 ze dne 15. června 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou uzavřeli:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslava Jelénková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	+420 777 846 268
E-mail :	ekos@ekos-t.cz
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu zpracování poslední dílčí části přípravných prací návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota Rapotina (3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků) byl objednatel příslušnými orgány Jihomoravského kraje upozorněn na skutečnost, že budou v katastrálním území Lhota Rapotina realizovány dopravní stavby nadmístního významu, a to sice stavba železniční tratě tzv. „Boskovické spojky“, včetně doprovodných staveb, tj. protipovodňové hráze a přeložky silnice II/374 Boskovice - Lhota Rapotina a navazující stavby silnice II/374 Lhota Rapotina obchvat, přičemž v době shromažďování podkladů a připomínek pro stanovení podmínek výběrového řízení na zpracovatele komplexních pozemkových úprav nebylo jasné, zda se vůbec budou realizovat, a v jaké variantě. Uvedené stavby jsou nyní vedeny jako veřejně prospěšné v platném územním plánu obcí Lhota Rapotina i Boskovice a rovněž v nadřazené plánovací dokumentaci kraje – Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly mezitím schváleny a jejich realizace se předpokládá v dohledné době.

S ohledem na uvedenou skutečnost lze předpokládat takové změny ve vlastnictví pozemků, že pokračování prací na návrhu komplexních pozemkových úprav by bylo neekonomické a zbytečné.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na **přerušeni prací na díle** do doby přesného stanovení změn ve vlastnictví půdní držby, které bude realizací dopravních staveb v katastrálním území Lhota Rapotina způsobeno.

Přerušeni prací na díle, do doby přesného stanovení změn ve vlastnictví půdní držby způsobené realizací citovaných dopravních staveb, bylo jednomyslně odsouhlaseno sborem zástupců na jednání spojeném s kontrolním dnem, které se konalo dne 12. února 2018 na Obecním úřadě ve Lhotě Rapotině.

Zhotovitel dosud dokončil a objednateli předal v souladu se smluvními ujednáními hlavní celek díla 3.1. Přípravné práce. Celková cena této části díla činí 795 200,00 Kč bez DPH (962 192,00 Kč včetně DPH). Tato cena byla objednatelem zhotoviteli uhrazena. Smluvní strany nemají vůči sobě žádné pohledávky. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je protokol o stavu prováděného díla (rozpracovanosti).

Po dobu přerušeni prací se přerušuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s dokončením a předáním navazujících částí díla.

Podmínky a termín dokončení díla budou stanoveny dodatkem po zániků důvodu pro přerušeni prací na díle.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

Za objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat Ing. Miloslava Jelénková.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Protokol o stavu prováděného díla (rozpracovanosti)

V Blansku dne 5. dubna 2018

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Protokol o stavu prováděného díla (rozpracovanosti)

Název díla: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhota Rapotina

Smluvní vztah: Smlouva o dílo číslo objednatele 18/2016 ze dne 17. června 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. června 2017 na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota Rapotina

Objednatel: Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 18, PSČ 678 42, IČO 01312774

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO 634 70 985

Důvod inventarizace: Smluvní strany se dohodly **na přerušení prací na díle** do doby přesného stanovení záborů a změn ve vlastnictví půdní držby, které bude způsobeno realizací dopravních staveb nadmístního významu, a to stavby železniční tratě tzv. „Boskovické spojky“, včetně doprovodných staveb, tj. protipovodňové hráze a přeložky silnice II/374 Boskovice - Lhota Rapotina a navazující stavby silnice II/374 Lhota Rapotina – obchvat.

Soupis uskutečněných prací ke dni přerušení prací na díle:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce

Dílčí část: 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole, datum předání dne 28. 11. 2016

Dílčí část: 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
datum předání dne 28. 11. 2016

Dílčí část: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., datum předání dne 15. 6. 2017

Dílčí část: 3.1.4. Rozbor současného stavu, datum předání dne 26. 6. 2017

Dílčí část: 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, datum předání dne 14. 11. 2017

Přehled fakturace

Faktura číslo	Cena prací dle SoD (Kč bez DPH)	Fakturováno (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	Fakturováno (Kč s DPH)	Prováděná práce
216063	20 000,00	20 000,00	4 200,00	24 200,00	3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
	0	0,00	0,00	0,00	3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole
216067	148 400,00	148 400,00	31 164,00	179 564,00	3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	33 600,00	33 600,00	7 056,00	40 656,00	3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Faktura celkem		182 000,00	38 220,00	220 220,00	
Celkem 2016		202 000,00	42 420,00	244 420,00	
217028	400 400,00	400 400,00	84 084,00	484 484,00	3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	0,00		0,00	0,00	3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
	0,00		0,00	0,00	3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
217031	96 400,00	96 400,00	20 244,00	116 644,00	3.1.4. Rozbor současného stavu
217069	96 400,00	96 400,00	20 244,00	116 644,00	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Celkem 2017		593 200,00	124 572,00	717 772,00	
Celkem (2016 + 2017)		795 200,00	166 992,00	962 192,00	

U všech uvedených částí díla objednatel po kontrole díla konstatoval, že práce byly provedeny bez zjevných závad v rozsahu a termínu dle smlouvy o dílo.

V Blansku dne 5. dubna 2018

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)