

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dílo č. obj.: **E618-S-3457/2015/sij**, č. zhot.: **SML-P-2015-010**, ISPROFIN: 551 352 0012
uzavřené dne 27. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Malá Skála

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3457/2015/sij**

ISPROFOND: **5513520012**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2015-010**

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na ukončení smlouvy na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby Rekonstrukce ŽST Malá Skála.

Odůvodnění:

Stavební úřad Turnov ve svém rozhodnutí č.j.: SU/18/641/HOI ze dne 31. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2018, zamítl žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy o dílo po 5. dílčí etapě. Zpracování připomínek a dokončení dokumentace v 6. etapě by bylo z tohoto pohledu nevhodné vynaložení nákladů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 ze dne 27. 11. 2015 takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na okamžitém ukončení smlouvy, všech prací a předání dokumentace ve stavu platném k 5. dílčímu plnění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Uzavřením tohoto dodatku zhotovitel ukončuje veškeré práce na přípravě uvedené stavby a předá nedokončené dílo ve stávajícím stavu objednateli.

2.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne

27. 03. 2018

V Praze dne 20. 3. 2018

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis spol. s r. o.