

Dodatek č. 1,
kterým se doplňuje Souhrn smluvních dohod na realizaci stavby
Doplnění informačních portálů na síti TEN-T, ISPROFOND 500 155 0015

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společností Konsorcium SKAV,

kontaktní adresa: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10,

Smluvní strany:

AŽD Praha s.r.o.,

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10,

IČ: 48029483,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616,

Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o.,

se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,

IČ: 27371522,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109084,

VARS BRNO a.s.,

se sídlem: Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno,

IČ: 63481901,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1743,

SPEL, a.s.,

se sídlem: Třídvorská 1402, 280 02 Kolín – Kolín V,

IČ: 00473057,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15551,

číslo smlouvy:

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne Souhrn smluvních dohod na realizaci stavby Doplnění informačních portálů na síti TEN-T, ISPROFOND 500 155 0015 (dále jen „Souhrn smluvních dohod“).
2. Smluvní strany se dohodly v důsledku pozdějšího uzavření Souhrnu smluvních dohod oproti předpokladu uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce Doplnění informačních portálů na síti TEN-T, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517525, na změně Časového harmonogramu prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS a na změně dalších, s tímto souvisejících ustanoveních.
3. V tomto Dodatku č. 1 k Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Doplnění informačních portálů na síti TEN-T, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517525.
4. Bude se mít za to, že tento Dodatek tvoří součást Souhrnu smluvních dohod a jako jeho součást bude čten a vykládán.

Článek II. Předmět dodatku

1. Dosavadní Časový harmonogram prací s rozdělením na dodávku technologií (konstrukční celky pro výrobu svodidel, portálů, proměnných dopravních značek, apod.) a harmonogram stavebních prací se nahrazuje novým Časovým harmonogramem prací s rozdělením na dodávku technologií (konstrukční celky pro výrobu svodidel, portálů, proměnných dopravních značek, rozvaděčů, apod.) a harmonogram stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Dosavadní část Přílohy k nabídce

Lhůta pro dokončení	1.1.3.3	10/2016
---------------------	---------	---------

se nahrazuje tímto novým zněním

Lhůta pro dokončení	1.1.3.3	10/ 2017
---------------------	---------	----------

3. Dosavadní část Přílohy k nabídce

Postupný závazný milník	4.32	dodávka technologie a zařízení, které jsou součástí stavby, v hodnotě poskytnuté zálohy v roce 2015, bude provedena dle platného harmonogramu do 15.3.2016
-------------------------	------	--

se nahrazuje tímto novým zněním

Postupný závazný milník	4.32	dodávka technologie a zařízení, které jsou součástí stavby, v hodnotě fakturované částky v roce 2016, bude provedena dle platného harmonogramu do 30. 12. 2016
-------------------------	------	--

4. Dosavadní část Přílohy k nabídce

Místo dodání technologických zařízení a materiálů pro provedení stavby	14.2	Technologická zařízení a materiály dodávaná formou zálohové faktury do 15. 3. 2016 budou uskladněna u dodavatele na jeho náklady.
--	------	---

se nahrazuje tímto novým zněním

Místo dodání technologických zařízení a materiálů pro provedení stavby	14.2	Technologická zařízení a materiály dodané a fakturované do 30. 12. 2016 budou uskladněna u dodavatele na jeho náklady.
--	------	--


5. V souvislosti s výše specifikovanou změnou se mění čl. 14.2 Zvláštních obchodních podmínek upravujících Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby tak, že záloha není poskytována a fakturace probíhá následně při předání zboží.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží čtyři stejnopisy.

Datum: 20-09-2016

Datum: / /

PODEPSÁI.
Jméno: 
Funkce: 

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
Jméno: 
Funkce: 

za dodavatele/zhotovitele
Kapsch TrafficCom
Construction & Realization spol. s r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: _____

za dodavatele/zhotovitele

AŽD Praha s.r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: č. _____

za dodavatele/zhotovitele

VARŠ BRNO a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: _____

za dodavatele/zhotovitele

SPEL, a.s.

[illegible]