

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94170053

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupeným : Ing. Petr Bielan, prokurista společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **Jančík – Instal, s.r.o.**
se sídlem : Ostrava – Nová Bělá, Petrovských 435/4, PSČ 72400
zastoupený : Michaelem Jančíkem
IČ : 28593871
DIČ : CZ28593871
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 33537
bank. spojení : Česká spořitelna a.s. , č.ú.: 1674662339/0800

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 07.08.2017 uzavřely smlouvu č. 94170053, na základě které je dodavatel povinen provést rekonstrukci předávací stanice v areálu OZO Ostrava s.r.o. na ulici Slovenské v Ostravě – Přívoze.
2. Výše uvedená rekonstrukce souvisí s rozdělením a odprodejem části areálu objednatele. Vzhledem k tomu, že ze strany nového nabyvatele části areálu došlo ke zpoždění návazných prací, není možné předmět výše uvedené smlouvy realizovat v dohodnutém termínu.
3. Ze strany dodavatele byly řádně provedeny veškeré přípravné práce, včetně nákupu materiálu a souvisejících subdodávek
4. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2. a 3., se smluvní strany dohodly na změně podmínek smlouvy, a to v termínu dodání a platebních podmínkách.
5. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 a na doplnění článku IV. odst. 2 výše uvedené smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článek III.

1. *Smluvní strany se dohodly, že dodavatel zahájí práce **16.04.2018** (předání staveniště), dokončí veškeré práce do **18.06.2018**. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.*

článek IV.

2. *Celková cena dle odst 1. tohoto článku bude zaplácena ve třech splátkách:*
 - a. *Objednatel poskytne prodávajícímu první zálohu na cenu díla v termínu nejdříve za 14 dnů od podpisu této smlouvy, a to ve výši 10% z ceny uvedené v článku IV odst.1 této kapitoly. Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohový list vystavený*

Dodavatelem a předaný Objednateli nejméně 14 dnů před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána (odečtena) v konečné faktuře.

- b. Objednatel poskytne prodávajícímu druhou zálohu na cenu díla v termínu nejdříve za 12 týdnů od podpisu této smlouvy, a to ve výši 25% z ceny uvedené v článku IV odst.1 této kapitoly. Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohový list vystavený Dodavatelem a předaný Objednateli nejméně 7 dnů před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána (odečtena) v konečné faktuře.*
- c. Dodavatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí kompletního díla objednatel bez vad a nedodělků. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu díla dřív, než bude dílo objednatel protokolárně bez vad a nedodělků převzato.*


5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 30.10.2017


V Ostravě dne 27.10.2017

Za dodavatele

Za objednatele



Michael Jančík
Jednatel společnosti
Jančík – Instal, s.r.o.



Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

