

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Drahotuše“

č. smlouvy zhotovitele: 5217P00107

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4794/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)

zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON

Bankovní spojení: xxxxx

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

Se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

bank. spojení: xxxxx

zastoupena: **Ing. Jiří Čurda – jednatel**

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4794/2017 ze dne 14.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu jsou tyto skutečnosti:

- posouzení shody s požadavky interoperability, které je také předmětem zakázky, je v současné době na trhu prováděno pouze jednou osobou s požadovanou autorizací, a to Výzkumným Ústavem Železničním, a.s., který je v současné době zahlcen zakázkami, a není je schopen realizovat v běžných termínech požadovaných dodavateli,
- Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Přerov, jejíž stanovisko je nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního povolení, si s ohledem na složitost stavby prodloužila lhůtu pro vydání tohoto stanoviska na 60 dní.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.

2.4 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Upravená příloha č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 29.3.2018

V dne

.....
Ing. Gabriel Jursa

ředitel Správy osobních nádraží Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda

Jednatel
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	Do 31.3.2018	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 1 týdne od dokončení 2. dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	Do 31.5.2018	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou