

Změnový list č. 2 ze dne 9. 4. 2018

Název stavby:	Benedikt – vybudování chodníku pro pěší a cyklostezky
Číslo smluvního vztahu:	1021/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Vypracování DÚR a DSP. Navrhnutí nového VO v úseku stavby staničení 0,2 - 0,5 Km.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení. Rozšíření VO v úseku stavby staničení 0,0 - 0,1 Km.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavků TSmm a.s. dojde k úpravě trasy nového chodníku tak, aby byly zachovány vybrané vzrostlé stromy a k rozšíření trasy VO o úsek staničení 0,0 - 0,1 Km. Z důvodu časové úspory bude vypracována projektová dokumentace pro společné povolení.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	125 840,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	18 150,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	143 990,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	PD pro SP do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Nový termín dokončení díla:	30.4.2018

Změnu navrhuje:

Datum: 9.4.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 9.4.2018

Podpi

Oprávněný zástupce projektanta: (jméno, příjmení):

Datum: 9.4.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele :

Datum: 9.4.2018

Podpi

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 9.4.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: