

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170055

na akci:

Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana – dokumentace EIA

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 229150007
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: G – Consult, spol. s r.o.
Adresa sídla: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Statutární orgán: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel

Ing. Michal Kofroň, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Kofroň

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170055 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Smlouvy o dílo - Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 4. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

do 90 dnů od obdržení aktualizovaných projekčních podkladů od objednatele.

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem ke změně termínu dokončení je stále probíhající vývoj konečného návrhu technického řešení protipovodňového opatření obce Verměřovice na vodním toku Tichá Orlice do podoby splňující nároky na požadovanou míru protipovodňové ochrany při respektování požadavků orgánů ochrany přírody a krajiny.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170055 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Ostravě, dne

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Ing. Michal Kofroň
jednatel