

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: VŘ048/2016

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Sedlčany**, IČ: 00243272, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, zastoupenou Ing. Jiřím Burianem, starostou města  
(dále jen „**Objednatel**“);  
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 30. 5. 2016 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Zhotovitel prohlašuje, že po převzetí staveniště Díla a zahájení příprav pro realizaci Díla bylo z jeho strany zjištěno, že projektová dokumentace a soupis prací (vše předložené Objednatel v zadávacím řízení veřejné zakázky), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, obsahují vady a neobsahují veškeré práce a dodávky pro řádnou realizaci a dokončení Díla a pro naplnění účelu veřejné zakázky. Zhotovitel zejména zjistil, že: (i) projektová dokumentace a soupis prací obsahují chybně stanovenou podkladní skladbu kameniva; (ii) na stavbě se nachází přebytečný drn, který musí být stržen a zlikvidován; (iii) na stavbě byla zjištěna nevhodná zemina pro zemní práce, kterou je nutno zlikvidovat; (iv) jílovitou zeminu v severovýchodním rohu je nutné nahradit zhutněným násypem s nízkým obsahem jílovitých částic. Zhotovitel zjistil i některé další vady projektové dokumentace a soupisu prací, o kterých Objednatel vyrozuměl;
- (C) Strany tak souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy (tyto skutečnosti jsou blíže popsány v bodě (B) preambule) a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, termín dokončení Díla a cenu Díla;
- (D) Strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v bodě (B) preambule jsou zásadní pro nemožnost realizace Díla dle Objednatel předložené projektové dokumentace a soupisu prací v zadávacím řízení veřejné zakázky; v důsledku toho pozastavil Zhotovitel oprávněně práce na Díle do odsouhlasení změn;
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit termín dokončení Díla, upravit rozsah a cenu Díla;

## DOHODLY SE STRANY TAKTO:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že odst. 3.2 článku 3 – Předmět a rozsah díla Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.2 Nabídkou č. VŘ048/2016 zhotovitele ze dne 18. 4. 2016, která tvoří Přílohu č. 2 – Oceněný výkaz výměr ve znění změnového listu č. ZL 001, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a změnového listu č. ZL 002, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení článku 3 zůstávají beze změn.

- 1.2 Strany se dohodly, že odst. 4.1 článku 4 – Doba plnění Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:

- a) Termín zahájení prací je stanoven na červenec 2016, tímto termínem se má staveniště za převzaté, jestliže strany nebudou uzavírat protokol o převzetí staveniště;
- b) Termín dokončení a předání díla je stanoven do 4. 11. 2016. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

Ostatní ustanovení článku 4 zůstávají beze změn.

- 1.3 Přílohu č. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří upravený Harmonogram – Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany, který v celém rozsahu nahrazuje původní Harmonogram – Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany (příloha č. 3 Smlouvy).

- 1.4 Strany se dohodly, že odst. 5.1 článku 5 – Cena za dílo Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla specifikovaného dle čl. 3 činí:

Cena dle SoD bez DPH:	8 169 932,- Kč (před změnou dodatkem č. 1)
Změnový list č. 1 (ZL001) bez DPH:	+ 15 350,- Kč
Změnový list č. 2 (ZL002) bez DPH:	+ 489 957,- Kč

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>8 675 239,- Kč</b>
Hodnota DPH 21%:	1 821 800,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH:</b>	<b>10 497 038,- Kč</b>

Celková cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady nutné k řádné a včasné realizaci zakázky v místě plnění. Cena díla je vytvořena na základě výkazu výměr ve znění změnových listů č. ZL001 a č. ZL 002 tak, že cena je komplexní a bez jakýchkoliv odkazů na rozdílnost jednotlivých částí dokumentace v měrných jednotkách.

Ostatní ustanovení článku 5 zůstávají beze změn.

- 1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Strany dohodly, že s ohledem na změny Smlouvy provedené tímto dodatkem č. 1 se nepoužijí ustanovení Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a které si odporují se Smlouvou ve


znění tohoto dodatku č. 1.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Města Sedlčany č. .... ze dne .....
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 Změnový list č. ZL 001 včetně přílohy ke změnovému listu  
Příloha č. 2 Změnový list č. ZL 002 včetně přílohy ke změnovému listu  
Příloha č. 3 Harmonogram prací
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Sedlčanech dne 12.10.2016


V Plzni dne 21.10.2016



Město Sedlčany  
Ing. Jiří Burian, starosta



VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
Jaroslav Karásek



**Název akce "Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany"**

**Změnový list**

číslo: ZL 001

1. Zpracovatel změnového listu: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**,  
[redacted]

2. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Zápis z kontrolního dne č. 2 konaného 14. 07. 2016 bod 06  
Zápis z kontrolního dne č. 3 konaného 21. 07. 2016 bod 06 (doplnění)  
Zápis z kontrolního dne č. 3 konaného 21. 07. 2016 bod 07  
Zápis z kontrolního dne č. 4 konaného 28. 07. 2016 bod 12  
Zápis z kontrolního dne č. 5 konaného 04. 08. 2016 bod 12 (doplnění)

3. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

Kompletní odpočet oddílu „Bourání konstrukcí“ položka č. 61, 62, 63 – demontáže ocelových sloupů, ochranné sítě a drátěného pletiva. Objednatel tyto práce provedl před zahájením stavby na své náklady.

**KD č. 2 bod 06**

Na základě výškopisného a polohopisného zaměření stávajícího terénu a rozdílnosti oproti výkazu výměr, projektant předložil příčné řezy terénem a bilanci zemních prací pro vytvoření plata hrací plochy na kótě 334,7 m. n. m. Výsledkem této bilance je větší objem zemních prací oproti PD. Projektant navrhuje stržení drnu v tl. 0,1 m celé ploše hřiště 7003 m<sup>2</sup>. Z tohoto důvodu byla doplněna položka neobsažená v položkovém rozpočtu „sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m“. Dále byly z důvodu navýšení objemu prací u zemních prací navýšeny výměry položek č. 1, 2, 5 a 8.

**KD č. 3 bod 06**

Odpočet prací spojených s obstaráváním ornice a dovozem zeminy pro násypy (pol. č. 9, 10, 18, 19) z důvodu přebytku těchto materiálu po vytvoření plata hrací plochy.

**KD č. 3 bod 07**

Celá jižní strana areálového oplocení se nebude provádět, odpočet položky č. 51 (- 56 m).

**KD č. 4 bod 12**

Projektant zaslal vyjádření k navýšení položek č. 11 až 17, tyto položky byly navýšeny dle propočtu pana projektanta. Dále projektant odsouhlasil navrženou kci zábradlí.

**KD č. 5 bod 12**

TDI odsouhlasil výpočet celkové hmotnosti zábradlí, hmotnost stanovena v tabulce. Dojde k navýšení hmotnosti zábradlí položka č. 65, 66.

4. **Podklady k návrhu změny:**

Cenová nabídka viz. příloha.

5. **Rekapitulace nákladů**

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 267 754,64
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 283 104,42

---

**6. Stanovisko TDI:**

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **TDI doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

*Datum:*



**7. Stanovisko objednatele díla:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

*Datum:*

---

.....  
Za objednatele

**cenová nabídka (příloha změnového listu ZL 001)**

Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s ÚT3G Zberazská ulice, Sedlčany v Plzni dne 15. 8. 2016

Popis položky	Poz. č.	M.L.	Smlouva o dílo		Vozová část		Montážní část		Materiál		Výsledný realizovaný stav	
			Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Zdrojeření, výpočet	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m <sup>3</sup> - na deponii slatby	1	m <sup>3</sup>	266,00	48,00	12 768,00	Zdrojeření, výpočet Z důvodu zvýšení odkopu se poležka navyšuje. výpočet: 700,3 m <sup>3</sup> dím + 266 m <sup>3</sup> rýhy a šachty + 572,6 m <sup>3</sup> odkop = 1538,9 m <sup>3</sup> - 266 m <sup>3</sup> = + 1272,9 m <sup>3</sup>	1 272,90	48,00	61 690,20	1 538,90	48,00	73 867,20
Uložení sparyny do násypů zhrubnutých na 102% PS	2	m <sup>3</sup>	1 059,00	61,00	64 599,00	Z důvodu rozšíření násypů se poležka navyšuje. výpočet: 700,3 m <sup>3</sup> dím + 266 m <sup>3</sup> rýhy a šachty + 572,6 m <sup>3</sup> odkop = 1538,9 m <sup>3</sup> - 1059 m <sup>3</sup> = + 479,9 m <sup>3</sup>	479,90	61,00	29 275,90	1 538,90	61,00	93 872,90
Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhrubnutím	3	m <sup>2</sup>	2 871,00	19,00	54 549,00	-	-	0,00	0,00	2 871,00	19,00	54 549,00
Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhrubnutím	4	m <sup>2</sup>	2 871,00	19,00	54 549,00	-	-	0,00	0,00	2 871,00	19,00	54 549,00
Odkopky nezapažené v hornině 3 odvoz do 100 m, uklázení v místě slatby	5	m <sup>3</sup>	444,00	83,00	36 852,00	Z důvodu navyšování odkopu se poležka navyšuje. výpočet: 128,6 m <sup>3</sup>	128,60	83,00	10 673,98	572,60	83,00	47 525,80
Hobnutí nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 50m, uklázení na deponii v místě slatby	6	m <sup>3</sup>	204,30	451,00	92 139,30	-	-	0,00	0,00	204,30	451,00	92 139,30
Hobnutí šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 odvoz do 50m, uklázení na deponii v místě slatby	7	m <sup>3</sup>	61,70	392,00	24 186,40	-	-	0,00	0,00	61,70	392,00	24 186,40
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA ZEMNÍ PRÁCE:</b>					<b>339 642,70</b>							
Vodorovné příměšování výkopku do 50 m z deponie na slatbu	8	m <sup>3</sup>	266,00	29,74	7 910,84	Z důvodu navyšování odkopu se poležka navyšuje. výpočet: 700,3 m <sup>3</sup> dím + 266 m <sup>3</sup> rýhy a šachty + 572,6 m <sup>3</sup> odkop = 1538,9 m <sup>3</sup> - 266 m <sup>3</sup> = + 1272,9 m <sup>3</sup>	1 272,90	29,74	37 858,05	1 538,90	29,74	45 768,89
Vodorovné příměšování ornice do 3000 m	9	m <sup>3</sup>	483,00	45,30	21 879,90	-	-	0,00	0,00	483,00	45,30	21 879,90
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m <sup>3</sup>	10	m <sup>3</sup>	483,00	47,43	22 908,69	Z důvodu zrušení dvozou nové ornice, se poležka navyšuje	-483,00	47,43	-22 908,69	0,00	47,43	0,00
Hutnění tekotí násypů	11	m <sup>2</sup>	300,00	32,03	9 609,00	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	90,00	32,03	2 882,70	390,00	32,03	12 491,70
Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m <sup>2</sup>	12	m <sup>2</sup>	440,00	30,18	13 279,20	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	474,00	30,18	14 305,32	914,00	30,18	27 584,52
Svatbovka v hor. 1-4	13	m <sup>2</sup>	300,00	33,53	10 059,00	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	90,00	33,53	3 017,70	390,00	33,53	13 076,70
Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m <sup>2</sup>	14	m <sup>2</sup>	300,00	44,88	13 464,00	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	90,00	44,88	4 039,20	390,00	44,88	17 503,20
Zažehání travníku lučního v rovině s dodáním osiva	15	m <sup>2</sup>	440,00	7,00	3 080,00	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	474,00	7,00	3 318,00	914,00	7,00	6 398,00
Zažehání travníku lučního ve svahu s odštěpením osiva	16	m <sup>2</sup>	300,00	10,19	3 057,00	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	90,00	10,19	917,10	390,00	10,19	3 974,10
Terénní modelace	17	m <sup>2</sup>	740,00	17,60	13 024,00	Z důvodu zvýšení násypů byla projektantem poležka navyšována	564,00	17,60	9 926,40	1 304,00	17,60	22 950,40
Ornice pro pozemkové úpravy	18	m <sup>3</sup>	111,00	750,00	83 250,00	-	-	0,00	0,00	-111,00	750,00	-83 250,00
Zemina pro násypy	19	m <sup>3</sup>	372,00	64,80	24 105,60	-	-	0,00	0,00	-372,00	64,80	-24 105,60
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU:</b>					<b>225 627,23</b>							
Tratvoly z PVC drenážních flexibilních trubek lze a obrys šlétkopískem, trubky d 100 mm	20	m	804,00	121,44	97 637,76	-	-	0,00	0,00	804,00	121,44	97 637,76
Tratvoly z PVC drenážních flexibilních trubek lze a obrys šlétkopískem, trubky d 200 mm	21	m	61,00	257,84	15 728,24	-	-	0,00	0,00	61,00	257,84	15 728,24
Šachta revění nebo lánová D 325 mm, vč.poležky	22	kus	10,00	7 200,00	72 000,00	-	-	0,00	0,00	10,00	7 200,00	72 000,00
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA TRATVODY:</b>					<b>185 366,00</b>							
Beton základových patek prospek C 12/15	23	m <sup>3</sup>	43,00	2 050,00	88 150,00	-	-	0,00	0,00	43,00	2 050,00	88 150,00
Beton základových patek prospek C 25/30	24	m <sup>3</sup>	21,00	2 235,20	46 939,20	-	-	0,00	0,00	21,00	2 235,20	46 939,20
Betónění stěn základových patek - železni	25	m <sup>2</sup>	7,20	117,76	847,87	-	-	0,00	0,00	7,20	117,76	847,87
Betónění stěn základových patek - odštěpení	26	m <sup>2</sup>	7,20	43,21	311,11	-	-	0,00	0,00	7,20	43,21	311,11



55	Fotobarevná tiskárna T.352,2.44 m	kus	2,00	19 200,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	2,00	18 200,00	36 400,00	
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA</b>																				
56	Výroba, montáž a dodávka kov. alup. konstr. do 10 kg - vrátka v ochranných sítích xxxxxxxxHMOTNOSTxxxx	kg	45,00	142,80	6 426,00	93 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	45,00	142,80	6 426,00	
57	Výroba, montáž a dodávka kov. alup. konstr. do 250kg - sloupky pro síť z oc.trubek 138,7x4mm 28x zrnk.	kg	740,00	90,24	66 777,60	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	740,00	90,24	66 777,60	
58	Výroba, montáž a dodávka kov. alup. konstr. do 500kg - sloupky pro síť z oc.trubek 168,3x4mm 28x zrnk.	kg	3 183,00	93,00	296 019,00	296 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	3 183,00	93,00	296 019,00	
59	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (jílň, zápchati a severní strana tržítě)	m2	1 230,00	36,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 230,00	36,00	44 280,00	
60	Sít ochranná z PP, vč.lanek, upínáku apod.	m2	1 476,00	48,00	70 848,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1 476,00	48,00	70 848,00	
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA OCHRANNÉ SÍTĚ:</b>																				
61	Demontáž aplekových ocobových konstr. do 250 kg odvoz do šrotu - oc.sloupky osvětlení	kg	975,00	16,63	16 214,25	16 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	975,00	16,63	16 214,25	
62	Demontáž aplekových ocobových konstr. do 500 kg odvoz do šrotu - oc.sloupky ochranné sítě	kg	2 020,00	15,86	31 789,80	31 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	2 020,00	15,86	31 789,80	
63	Rozebrání plechu z střešního plechu, odvoz do šrotu	m	220,00	44,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	220,00	44,00	9 680,00	
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA BOURÁNÍ KONSTRUKCE:</b>																				
64	Přesun hmot, zpevněné plochy a tržítě	t	4 989,47	90,20	249 467,39	249 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	4 989,47	90,20	249 467,39	
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA STAVENÍMÍ PŘESUN HMOT:</b>																				
65	Výroba, montáž a dodávka kov. alup. konstr. do 10 kg - zábradlí z oc.trubek 48,3x3,2 28x zrnk.	KG	470,00	142,86	67 116,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	470,00	142,86	67 116,00	
66	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	t	0,50	775,28	386,26	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,28	0,50	775,28	386,26	
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ:</b>																				
67	Vnější osvětlení - viz samostatný rozpočet	hp	1,00	1 016 263,00	1 016 263,00	1 016 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 263,00	1,00	1 016 263,00	1 016 263,00	
<b>MEZISOUČET: CELKEM ZA ELEKTROMONTÁŽE:</b>																				
68	ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ	hp	1,00	80 890,00	80 890,00	80 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 890,00	1,00	80 890,00	80 890,00	
<b>CELKEM bez DPH dle Saz:</b>																				
8 189 931,89																				
<b>Základní výpočet rozpočtu nabytí, zisk, minus k dokončení díla:</b>																				
<b>Popis položky</b>																				
M.L.	Popis položky	Jednotková cena	Základní cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Základní výpočet	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena
1	Stojanův úmístě s přeměnitelnou na včislámost do 250m	m3	121101103	44,8	44,8	Základní výpočet	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena	Uvědoměná cena
Z důvodu chybějící položky sejmát úmístě se položka doplňuje, výpočet: 7003 m2 x 0,1m = 700,3 m3, <a href="#">jednotky.cena.LURS - DPH</a>																				
<b>CELKEM úvědoměná mimo položky obsažené v Saz:</b>																				
28 550,00																				
<b>VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH:</b>																				
283 194,42																				
<b>MENÁKLADY CELKEM bez DPH:</b>																				
-357 754,64																				
<b>NOVÝ REALIZOVANÝ STAV CELKEM:</b>																				
8 185 281																				
<b>NAVÝŠENÍ OPROTÍ Saz:</b>																				
15 350																				



**Název akce "Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany"**

**Změnový list**

číslo: ZL 002

1. **Zpracovatel změnového listu: VYSSPA Sports Technology s.r.o.,**

2. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Zápis z kontrolního dne č. 5 konaného 04. 08. 2016 bod 17

Zápis z kontrolního dne č. 6 konaného 11. 08. 2016 bod 17 (doplnění)

Zápis z kontrolního dne č. 6 konaného 11. 08. 2016 bod 22

Zápis z kontrolního dne č. 6 konaného 11. 08. 2016 bod 25

Zápis z kontrolního dne č. 7 konaného 18. 08. 2016 bod 17 c)

Zápis z kontrolního dne č. 8 konaného 25. 08. 2016 bod 20 + stanovisko KSHF FAČR

Schůzka konaná dne 30. 08. 2016

Zápis z dohodovacího jednání ohledně dalšího postupu výstavby přerušené stavby ze dne 27. 09. 2016

3. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

**KD č. 5 bod 17**

Přebytečný stržený drn cca 600 m<sup>3</sup> bude odvezen na skládku v prostoru Mrskošovna (nakládání, vodorovné přemístění a uložení na skládku), tyto položky budou doplněny.

**KD č. 6 bod 17 (doplnění)**

Zemina pro zemní práce nevhodná cca 300 m<sup>3</sup> bude odvezena na skládku fy RP - MONT & STAV s.r.o. (nakládání, vodorovné přemístění a uložení na skládku), tyto položky budou doplněny.

**KD č. 6 bod 22**

V severovýchodním rohu ztuhlé pláně vycházejí nízké hodnoty modulu derformace, z toho důvodu bude jílovitá zemina v ploše 40 x 7 m v tl. 0,2 nahrazena ztuhlým násypem s nízkým obsahem jílovitých částic. Zajištěna dodávka tříděné skryvky z lomu Dešno.

**KD č. 6 bod 25**

Zhotovitel upozornil na ztížené provádění zemních rýh pro drenáže, nedodržení šířky rýhy z důvodu vypadávání kamenů. Z tohoto důvodu došlo k navýšení vykopávky rýh a zásypu kameniva fr. 8/16, tyto položky budou doplněny.

**KD č. 7 bod 17 c)**

Objednatel odsouhlasil předloženou nabídku na dovybavení hřiště. Dodávka rámu, sítě a praporků snížena o 5%.

Dále bylo na kontrolním dnu č. 7 za přítomnosti stavbyvedoucího [redacted] zástupce města [redacted] a TDI [redacted] odsouhlaseno následující:

- Položka č. 2 bude ponížena z důvodu odvozu 900 m<sup>3</sup> zeminy a odpočtu 111 m<sup>3</sup> ornice, skutečná výměra bude tedy činit  $1538,9 - 900 - 111 = 527,9$  m<sup>2</sup>
- Položky oddílu 32 – Zdi opěrné budou poníženy o 4 m opěrné zdi na jižní straně hřiště. Stejně tak oddíl 767 – Konstrukce zámečnické – zábradlí bude poníženo o 4 m.
- Položky oddílu 56,1 – Plochy s umělým povrchem – dojde k navýšení položek o plochu  $27 \times 1 \text{ m} = 27 \text{ m}^2$  – požadavek na technickou zónu dle FAČR
- Položky č. 52 a 53 – navýšení o 2 m z důvodu požadavku na technickou zónu FAČR

**KD č. 8 bod 20**

Na základě kladného stanoviska KSHP FAČR k nové skladbě spodní stavby trávníku, byly přepracovány položky dle schváleného stanoviska.

Schůzka konaná dne 30. 08. 2016

Položka č. 1, 8, 9, 10 bude opravena dle schválené bilance zemin na výměru 920,04 m<sup>3</sup>.

Zápis z dohodovacího jednání ohledně dalšího postupu výstavby přerušené stavby ze dne 27. 09. 2016

Po vzájemné shodě došlo k odsouhlasení navýšení ceny v položkách zpevněných ploch (podkladních vrstev). Navýšení ceny bylo vyvoláno změnou skladby vrstev na základě souhlasu komise FAČR.

**4. Podklady k návrhu změny:**

Cenová nabídka viz. příloha.


**5. Rekapitulace nákladů**

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 760 537,90
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 1 250 494,88

**6. Stanovisko TDI:**

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a TDI doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.


Datum: 29. 9. 2016

  
TDI

**7. Stanovisko objednatele díla:**

Změnový list nabyvá účinností schválením formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 29. 9. 2016

  
.....  
Za objednatele

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

**cenová nabídka (příloha změnového listu ZL 002)**  
 Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zbarazská ulice, Sedlčany  
 v Plzni dne 27. 9. 2016

**PODROBNÝ ROZPOČET ÚZEMNÍ PRÁČE:**

Př.č.	M.J.	Množství	Smlouva s dílo		Výstřední realizace stav po ZL 001		Výstřední realizace stav po ZL 002			
			Množství	Jednotková cena	Množství	Jednotková cena	Množství	Jednotková cena		
1	m3	260,00	48,00	12 768,00	1 538,90	48,00	73 887,20	920,04	48,00	44 161,92
2	m3	1 050,00	61,00	64 050,00	1 538,90	61,00	93 872,90	527,00	61,00	32 201,00
3	m2	2 871,00	19,00	54 549,00	2 871,00	19,00	54 549,00	2 871,00	19,00	54 549,00
4	m2	2 871,00	19,00	54 549,00	2 871,00	19,00	54 549,00	2 871,00	19,00	54 549,00
5	m3	444,00	83,00	36 852,00	572,60	83,00	47 525,90	634,20	83,00	52 638,00
6	m3	204,30	451,00	92 139,30	204,30	451,00	92 139,30	202,50	451,00	91 327,50
7	m3	61,70	392,00	24 186,40	61,70	392,00	24 186,40	61,70	392,00	24 186,40
8	m3	266,00	29,74	7 910,64	1 538,90	29,74	45 768,69	680,46	29,74	20 238,80
9	m3	483,00	45,30	21 879,90	0,00	45,30	0,00	920,04	45,30	41 677,81
10	m3	483,00	47,43	22 908,69	0,00	47,43	0,00	680,46	47,43	32 274,22
11	m2	300,00	32,03	9 609,00	390,00	32,03	12 491,70	0,00	390,00	12 491,70
12	m2	440,00	30,18	13 279,20	914,00	30,18	27 584,52	0,00	914,00	27 584,52
13	m2	300,00	33,53	10 059,00	390,00	33,53	13 076,70	0,00	390,00	13 076,70
14	m2	300,00	44,88	13 464,00	390,00	44,88	17 503,20	0,00	390,00	17 503,20
15	m2	440,00	7,00	3 080,00	914,00	7,00	6 398,00	0,00	914,00	6 398,00
16	m2	300,00	10,19	3 057,00	390,00	10,19	3 974,10	0,00	390,00	3 974,10
17	m2	740,00	17,60	13 024,00	1 394,00	17,60	22 560,40	0,00	1 394,00	22 560,40
18	m3	111,00	750,00	83 250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
19	m3	372,00	64,80	24 105,60	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
20	m	804,00	121,44	97 637,76	804,00	121,44	97 637,76	0,00	804,00	121,44
21	m	61,00	257,84	15 728,24	61,00	257,84	15 728,24	0,00	61,00	257,84
22	kus	10,00	7 200,00	72 000,00	10,00	7 200,00	72 000,00	0,00	10,00	7 200,00
23	m3	43,00	2 050,00	88 150,00	43,00	2 050,00	88 150,00	0,00	43,00	2 050,00
24	m3	21,00	2 235,20	46 939,20	21,00	2 235,20	46 939,20	0,00	21,00	2 235,20
25	m2	7,20	117,76	847,87	7,20	117,76	847,87	0,00	7,20	117,76
26	m2	7,20	43,21	311,11	7,20	43,21	311,11	0,00	7,20	43,21
27	l	0,28	32 137,60	8 998,53	0,28	32 137,60	8 998,53	0,00	0,28	32 137,60
28	m2	9,00	253,44	2 280,96	9,00	253,44	2 280,96	0,00	9,00	253,44
29	m2	120,00	25,01	3 001,20	120,00	25,01	3 001,20	0,00	120,00	25,01
30	m	80,00	976,80	78 144,00	80,00	976,80	78 144,00	0,00	80,00	976,80
31	kus	120,00	35,20	4 224,00	120,00	35,20	4 224,00	0,00	120,00	35,20

32	m <sup>2</sup>	138,00	45,32	9 254,16	138,00	45,32	9 254,16	0,00	0,00	138,00	45,32	6 254,16	
<b>MEZUSOUČET: CELKEM ZA ZPŘEVŘOVÁNÍ HORNÍNA</b>													
33	m <sup>3</sup>	23,00	417,12	9 593,76	23,00	417,12	9 593,76	-0,84	417,12	22,16	417,12	9 243,30	
34	m <sup>3</sup>	18,20	602,80	10 970,96	18,20	602,80	10 970,96	-0,60	602,80	15,60	602,80	12 623,68	
35	m <sup>3</sup>	32,40	2 050,00	66 420,00	32,40	2 050,00	66 420,00	-1,20	2 050,00	31,20	2 050,00	63 960,00	
36	m <sup>2</sup>	64,80	177,76	11 518,85	64,80	177,76	11 518,85	-2,40	177,76	62,40	177,76	11 052,22	
37	m <sup>2</sup>	64,80	43,21	2 800,01	64,80	43,21	2 800,01	-2,40	43,21	62,40	43,21	2 696,30	
38	l	1,20	32 120,00	38 544,00	1,20	32 120,00	38 544,00	-0,04	32 120,00	1,16	32 120,00	37 130,72	
39	m <sup>2</sup>	87,50	844,80	73 920,00	87,50	844,80	73 920,00	-4,00	844,80	83,50	844,80	70 540,80	
40	m	108,00	373,12	40 256,96	108,00	373,12	40 256,96	-4,00	373,12	104,00	373,12	38 804,48	
41	m <sup>2</sup>	4,50	203,28	914,76	4,50	203,28	914,76	0,00	203,28	4,50	203,28	914,76	
<b>MEZUSOUČET: CELKEM ZA ZDI OPĚRNÉ</b>													
42	m <sup>3</sup>	25,00	902,40	22 560,00	25,00	902,40	22 560,00	0,00	902,40	25,00	902,40	22 560,00	
<b>MEZUSOUČET: CELKEM ZA ZPŘEVŘOVÁNÍ PLOCHY</b>													
43	m <sup>2</sup>	5 742,00	54,02	105 342,84	5 742,00	54,02	105 342,84	27,00	54,02	5 769,00	54,02	105 342,84	
44	m <sup>2</sup>	5 742,00	76,19	437 402,98	5 742,00	76,19	437 402,98	27,00	76,19	5 769,00	76,19	437 402,98	
45	m <sup>2</sup>	5 742,00	105,53	606 563,26	5 742,00	105,53	606 563,26	27,00	105,53	5 769,00	105,53	606 563,26	
46	m <sup>3</sup>	230,00	35,99	8 278,70	230,00	35,99	8 278,70	1,06	35,99	229,94	35,99	8 278,70	
47	m <sup>2</sup>	5 742,00	575,90	3 306 617,80	5 742,00	575,90	3 306 617,80	27,00	575,90	5 769,00	575,90	3 306 617,80	
<b>MEZUSOUČET: CELKEM ZA PLOCHY S ÚMĚRNÝM</b>													
48	m <sup>3</sup>	0,64	2 085,60	1 334,78	0,64	2 085,60	1 334,78	0,00	2 085,60	0,64	2 085,60	1 334,78	
49	kus	1,00	925,76	925,76	1,00	925,76	925,76	0,00	925,76	1,00	925,76	925,76	
50	m	4,00	1 407,60	5 630,40	4,00	1 407,60	5 630,40	0,00	1 407,60	4,00	1 407,60	5 630,40	
51	100 m	2,80	103 440,00	291 708,00	2,80	103 440,00	291 708,00	0,00	103 440,00	2,80	103 440,00	291 708,00	
52	m	213,05	197,12	42 114,69	213,05	197,12	42 114,69	2,00	197,12	211,05	197,12	41 720,60	
53	m <sup>3</sup>	4,30	2 164,80	9 308,64	4,30	2 164,80	9 308,64	0,04	2 164,80	4,26	2 164,80	9 246,84	
54	kus	2,00	2 700,00	5 400,00	2,00	2 700,00	5 400,00	0,00	2 700,00	2,00	2 700,00	5 400,00	
55	kus	2,00	18 200,00	36 400,00	2,00	18 200,00	36 400,00	0,00	18 200,00	2,00	18 200,00	36 400,00	
<b>MEZUSOUČET: CELKEM ZA DOPĚLJÍ PRÁCE NA</b>													
56	kg	45,00	142,80	6 426,00	45,00	142,80	6 426,00	0,00	142,80	45,00	142,80	6 426,00	
57	kg	740,00	80,24	60 177,60	740,00	80,24	60 177,60	0,00	80,24	740,00	80,24	60 177,60	
58	kg	3 183,00	93,00	296 019,00	3 183,00	93,00	296 019,00	0,00	93,00	3 183,00	93,00	296 019,00	
59	m <sup>2</sup>	1 230,00	36,00	44 280,00	1 230,00	36,00	44 280,00	0,00	36,00	1 230,00	36,00	44 280,00	



# Harmonogram - Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice, Sedlčany



2016

	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	
Bourání				1)																
Zemní práce																				
Úpravy terénu																				
Trativody																				
Základy																				
Zpevňování hornin a konstrukcí																				
Zdi opěrné																				
Plochy s umělým povrchem																				
Ostatní práce na trubním vedení																				
Oplocení																2)				
Doplňující práce na komunikace																				
Ochranné sítě																				
Konstrukce zámečnické																				
Elektromontáže																				
Přesun hmot																				

Zahájení prací: 1.7.2016  
Ukončení prací: 4.11.2016

1) uzlový bod - 18. 7. dokončení bourání  
2) milník - 10. zahájení výstavby oplocení

V Plzni dne 29. 09. 2016

.....  
Jaroslav Karásek, jednatel  
VYSSPA Sports Technology s.r.o.