

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149
uzavřené dne 02.07.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

Subterra a.s., správce společností, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

OHL ŽS, a.s., společník, se sídlem Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno, IČO: 46342796,
DIČ: CZ4634279
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená **Ing. Michalem Šteflem**, předsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., společník, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, IČO: 48029483,
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem

společníci společnosti „**SBT+OHL+AŽD Klatovy**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.04.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem **Subterra a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, kdy správcem společnosti je **Subterra a.s.**, se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, který je zmocněn na základě citované smlouvy a Plných mocí ze dne 21.04.2014 přijímat závazky a pokyny za a v zastoupení společníků a za celou společnost přijímat platby od objednatele.

Korespondenční adresa:

Subterra a.s., Divize 3, P.O.BOX 28, Ostrovec 233, 666 11 Tišnov

Bankovní spojení Společnosti, jejímž správcem je **Subterra a.s.** je: **1**

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení projektu a kompletní realizaci stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Úprava a doplnění některých položek soupisu prací, která vyplynula v průběhu zpracování projektu stavby, jenž je součástí této zakázky. Dopracované technické řešení doplnilo stávající položky soupisu prací o ty, které respektují podmínky, vycházející z požadavků státní správy a samosprávy a ze změny předpisů zadavatele. Současně byly i některé položky vyřazeny, případně nahrazeny obdobnými. V souvislosti s touto skutečností, dochází ke změně Přílohy č. 4 Smlouvy.
2. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-2770/2014/ŠI.; č. zhot.: 1403149 uzavřené dne 02.07.2014 v souladu s úpravou soupisu prací.. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy.
3. Úprava termínu dokončení části díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Jedná se zejména o dokončení dvou objektů - SO 10-36-02 ŽST Špičák, přípojka 22kV a PS 10-35-01 ŽST Špičák, úprava trafostanice - z důvodu změny stanoviska společnosti ČEZ a nedodržení jimi příslibeného termínu realizace přípojek napájení pro naše výše citované objekty. Vzhledem k tomu, že společnost ČEZ zahájí práce na přípojce až na jaře roku 2016, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení této části díla o 5 měsíců. Na základě výše uvedeného, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.8 Smlouvy.
4. Změna přílohy č. 5 „Harmonogram postupu prací“, vlivem úpravy termínu dokončení části díla. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení dvou objektů, vyvolaných společností ČEZ a nedodržení jí příslibeného termínu realizace přípojek napájení pro naše objekty (SO 10-36-02; PS 10-35-01) a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 a 2 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě úpravy některých položek soupisu prací, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle upravených položek soupisu prací.....	+ 128 341 834,87 Kč
Snížení dle upravených položek soupisu prací	- 131 637 450,19 Kč
<u>Celková změna nákladů zhotovitele</u>	<u>- 3 295 615,32 Kč</u>

- 2) **ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 a 3.8 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 3 takto:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH.....	779 897 222,45 Kč
<u>Změna Ceny dle dod. 3 (úprava položek soupisu prací)</u>	<u>- 3 295 615,32 Kč</u>
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 3 bez DPH	776 601 607,13 Kč

slovy:

sedmsetšedesátšestmilionůšestsetjedentiscšestsetsedm korun českých třináct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3.

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní mocí a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Dokončení stavebních prací: **do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**, kromě činností níže uvedených:

- stavebních prací související s dokončením dvou objektů SO 10-36-02 ŽST Špičák, přípojka 22kV a PS 10-35-01 ŽST Špičák, úprava trafostanice
- zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby;
- prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády;
- správní a administrativní akty související s ukončením a předáním díla

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 24 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. do **02. 07. 2016**)

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek realizace stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) ČL. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky - OP/D&B/01/14 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/D&B/01/14
c) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/D&B/01/14
d) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 9: Plná moc č. 1616 ze dne 12.07.2013

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 3.
3. Přílohou dodatku č. 3 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **18 -11- 2015**

V Praze dne **-9 -11- 2015**
Zhotovitel: