

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149
uzavřené dne 02.07.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., správce společnosti, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

OHL ŽS, a.s., společník, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796,
DIČ: CZ4634279
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená **Paolo Bee, MBA.**, 2. místopředsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., společník, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, IČO: 48029483,
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem

společníci společnosti „**SBT+OHL+AŽD Klatovy**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.04.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, kdy správcem společnosti je **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, který je zmocněn na základě citované smlouvy a Plných mocí ze dne 21.04.2014 přijímat závazky a pokyny za a v zastoupení společníků a za celou společnost přijímat platby od objednatel.

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Divize 3, P.O.BOX 28, Ostrovec 233, 666 11 Tišnov

Bankovní spojení Společnosti, jejímž správcem je **S u b t e r r a a.s.** je: Komerční banka a.s.,

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení projektu a kompletní realizaci stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Úprava termínu dokončení části díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Kromě dvou objektů, řešených dodatkem č. 3 Smlouvy, se nyní jedná jednak o dokončení bezстыkové koleje u dvou stavebních objektů - SO 02-11-01 ŽST Janovice nad Úhlavou, železniční svršek a SO 07-11-01 Zelená Lhota - Hamry- Hojsova Stráž, zvýšení traťové rychlosti - kdy nepříznivé klimatické podmínky neumožnily zhotoviteli v listopadové výluce zřízení bezстыkové koleje ve výše uvedených úsecích trati provést při dodržení předepsaných technologických postupů a jednak o dokončení stavebních prací, vyvolaných změnami Díla před dokončením, specifikovaných v dosud řešených změnových listech stavby. Zhotovitel při splnění podmínek Přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 3 DOBA PLNĚNÍ, odst. 3.5.5.1 navrhl prodloužit termín pro dokončení této části díla do 02.10.2016. V souvislosti s tím, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.8 Smlouvy ve znění dodatku č. 3
2. Změna přílohy č. 5 „Harmonogram postupu prací“, vlivem úpravy termínu dokončení části díla. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení dvou stavebních objektů, vyvolanou nepříznivými klimatickými podmínkami v období listopadové výluky, kdy nebylo možné realizovat zřízení bezстыkové koleje v úsecích trati v rámci SO 02-11-01 a SO 07-11-01 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.
3. Doplnění článku 1 Smlouvy (Úvodní ustanovení) o další odstavec, řešící závazek zhotovitele ve vztahu k možným dodatečným nákladům.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 4 takto:

1) ČI. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- do čl. 1 (Smlouvy) se doplňuje nový odstavec 1.6 v tomto znění:

- 1.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůt pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.8 (ve znění dod. č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 5 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Dokončení stavebních prací: **do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**, kromě činností níže uvedených:

- stavebních prací související s dokončením dvou objektů SO 10-36-02 ŽST Špičák, přípojka 22kV a PS 10-35-01 ŽST Špičák, úprava trafostanice
- stavebních prací souvisejících s dokončením bezстыkové koleje v traťových úsecích následujících dvou stavebních objektů SO 02-11-01 ŽST Janovice nad Úhlavou, železniční svršek a SO 07-11-01 Zelená Lhota - Hamry- Hojsova Stráž, zvýšení traťové rychlosti;
- stavebních prací specifikovaných v dosud řešených změnových listech stavby
- zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby;
- prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády;
- správní a administrativní akty související s ukončením a předáním díla

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 27 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. do **02. 10. 2016**)

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek realizace stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky - OP/D&B/01/14 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/D&B/01/14
c) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/D&B/01/14
d) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i> |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Plná moc č. 1616 ze dne 12.07.2013 |

4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy „Harmonogram postupu prací“, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 a jeho nedílnou součástí. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení části stavebních prací, souvisejících se zřízením bezстыkové koleje v úsecích trati, v rámci čtyř stavebních objektů. Nový harmonogram nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 4 nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 5.
3. Přílohou dodatku č. 5 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.02.2016

Objednatel:

.....
[Redacted signature]

V Praze dne 24. 02. 2016

Zhotovitel:

za *S u b t e r r a a.s.*:

.....
[Redacted signature]

za *OHL ŽS, a.s.*:

.....
[Redacted signature]

za *AŽD Praha s.r.o.*

.....
[Redacted signature]